



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL - TO

Localidade	Área	Duração da obra
PORTO NACIONAL - TO	127,27m²	4 meses

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.526,62	7,74%	26,24	26,24	38,23	64,47	27,68	92,15	7,85	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.481,47	8,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTOS DE TERRA	6.335,04	2,18%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	INFRAESTRUTURA	24.402,82	8,39%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
5	SUPERESTRUTURA	49.130,81	16,88%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
6	VEDAÇÃO	14.386,77	4,94%		-	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
7	ESQUADRIAS	7.722,09	2,65%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
8	COBERTURA	30.744,92	10,56%		-		-	100,00	100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	68.176,00	23,43%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
10	PINTURA	15.669,63	5,38%	-	-		-		-	100,00	100,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.704,74	0,59%		-		-		-	100,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.133,62	3,83%		-	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.684,26	5,05%		-	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	605,83	0,21%		-	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
15	LIMPEZA DE OBRA	320,72	0,11%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			18,15	18,15	43,40	61,54	29,50	91,04	8,96	100,00
	Total (R\$):	291.025,34	100,00%	52.809,47	52.809,47	126.295,22	179.104,69	85.851,29	264.955,98	26.069,36	291.025,34

Palmas-TO, 14 de maio de 2019

Local/Data

Vinícius Araújo Gonçalves

CREA/CAU: 311996/TO