



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra
Ampliação da Ambiência dos Serviços de Parto do Hospital Regional de Dianópolis - TO

Localidade	Área	Duração da obra
Dianópolis - TO	126,47 m ²	4 meses

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.494,61	8,08%	15,66	15,66	21,45	37,11	30,88	67,99	32,01	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.240,34	12,12%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.046,46	1,15%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	INFRAESTRUTURA	12.673,99	4,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	SUPERESTRUTURA	27.481,48	10,33%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	COBERTURA	23.672,93	8,90%		-		-	60,00	60,00	40,00	100,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.939,13	8,62%		-	40,00	40,00	25,00	65,00	35,00	100,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.537,68	1,71%		-	40,00	40,00	25,00	65,00	35,00	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.834,73	5,95%		-	40,00	40,00	25,00	65,00	35,00	100,00
10	PISO	23.669,68	8,90%		-	30,00	30,00	45,00	75,00	25,00	100,00
11	ESQUADRIAS	16.389,19	6,16%		-		-		-	100,00	100,00
12	VEDAÇÃO	15.306,99	5,76%		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
13	REVESTIMENTO	21.940,53	8,25%		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00
14	PINTURA	17.376,11	6,53%		-		-		-	100,00	100,00
15	FORRO	6.022,19	2,26%		-		-		-	100,00	100,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.342,57	0,50%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			15,66	15,66	21,45	37,11	30,88	67,99	32,01	100,00
	Total (R\$):	265.968,61	100,00%	41.655,10	41.655,10	57.040,24	98.695,34	82.134,84	180.830,18	85.138,43	265.968,61

Palmas-TO, 03 de julho de 2020

Local/Data

TAMIRES SILVA RODRIGUES

CREA/CAU: 211.152/D-TO