



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra
Ampliação do Centro de Parto Normal (CPN) do Hospital Regional de Guaraí-TO

Localidade	Área	Duração da obra
Guaraí-TO	145,96 m²	7 meses

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VEDAÇÃO	6.416,30	4,10%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2	ESQUADRIAS	20.350,03	13,00%		-		-		-	30,00	30,00
3	COBERTURA	32.277,42	20,62%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	41.639,20	26,60%		-		-	20,00	20,00	25,00	45,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.193,14	10,34%		-		-	20,00	20,00	25,00	45,00
6	REVESTIMENTOS	17.531,68	11,20%		-	75,00	75,00	25,00	100,00		100,00
7	PINTURA	21.823,92	13,94%		-		-		-		-
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	331,07	0,21%		-		-		-		-
	Total (%):			20,62	20,62	10,45	31,06	12,24	43,30	13,13	56,43
	Total (R\$):	156.562,76	100,00%	32.277,42	32.277,42	16.356,91	48.634,33	19.157,54	67.791,87	20.563,09	88.354,96

Palmas-TO, 26 de setembro de 2018

Local/Data

Tamires Silva Rodrigues

CREA/CAU: 211.152/D-TO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra
Ampliação do Centro de Parto Normal (CPN) do Hospital Regional de Guaraí-TO

Localidade	Área	Duração da obra
Guaraí-TO	145,96 m²	7 meses

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	VEDAÇÃO	6.416,30	4,10%		100,00		100,00		100,00
2	ESQUADRIAS	20.350,03	13,00%	25,00	55,00	5,00	60,00	40,00	100,00
3	COBERTURA	32.277,42	20,62%		100,00		100,00		100,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	41.639,20	26,60%	20,00	65,00	35,00	100,00		100,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.193,14	10,34%	20,00	65,00	35,00	100,00		100,00
6	REVESTIMENTOS	17.531,68	11,20%		100,00		100,00		100,00
7	PINTURA	21.823,92	13,94%	25,00	25,00	15,00	40,00	60,00	100,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	331,07	0,21%		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			14,12	70,56	15,67	86,23	13,77	100,00
	Total (R\$):	156.562,76	100,00%	22.109,96	110.464,92	24.532,41	134.997,33	21.565,43	156.562,76

Palmas-TO, 26 de setembro de 2018

Local/Data

Tamires Silva Rodrigues

CREA/CAU: 211.152/D-TO