



GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI

Local: GURUPI - TO

Fonte Preços: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / CAIXA / IBGE

Data Base Preços : RELATÓRIO DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES – DATA DE PREÇO: AGOSTO/2018 - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerados : 90,79 % (HORA) 51,97 % (MÊS) BDI: 28,82 %

Código	Descrição	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	Peso (%)	MES 01		MES 02		MES 03		%
					Valor	%	Valor	%	Valor	%	
01.00.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.922,10	12.781,65	4,04	3.929,08	30,74	6.386,99	49,97	2.465,58	19,29	100,00
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.559,08	20.043,21	6,34	20.043,21	100,00	-		-		100,00
03.00.000	INFRAESTRUTURA	35.238,25	45.393,91	14,35	45.393,91	100,00	-		-		100,00
04.00.000	SUPERESTRUTURA	25.840,01	33.287,10	10,53	16.643,55	50,00	16.643,55	50,00	-		100,00
05.00.000	VEDAÇÃO	24.816,27	31.968,32	10,11	15.984,16	50,00	15.984,16	50,00	-		100,00
06.00.000	ESQUADRIAS	13.273,48	17.098,90	5,41	-		17.098,90	100,00	-		100,00
07.00.000	COBERTURA	14.343,58	18.477,40	5,84	-		14.781,92	80,00	3.695,48	20,00	100,00
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31.845,10	41.022,86	12,97	20.511,43	50,00	16.409,14	40,00	4.102,29	10,00	100,00
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.345,60	15.903,60	5,03	7.951,80	50,00	6.361,44	40,00	1.590,36	10,00	100,00
10.00.000	CABEAMENTO ESTRUTURADO	886,59	1.142,11	0,36	-		799,47	70,00	342,63	30,00	100,00
11.00.000	REVESTIMENTOS	44.037,56	56.729,19	17,94	-		34.037,51	60,00	22.691,67	40,00	100,00
12.00.000	PINTURA	13.895,03	17.899,58	5,66	-		10.739,75	60,00	7.159,83	40,00	100,00
13.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.489,84	4.495,61	1,42	-		3.596,49	80,00	899,12	20,00	100,00
TOTAL		245.492,49	316.243,43	100,00	130.457,14	41,25	142.839,32	45,17	42.946,96	13,58	100,00
TOTAL ACUMULADO					130.457,14	41,25	273.296,47	86,42	316.243,43	100,00	100,00

Marcelo Campos Monteiro
Engenheiro Civil - CREA 5061327006/D-SP