



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra

ADEQUAÇÃO DA CME E CENTRAL DE RECEBIMENTOS DE PRODUTOS DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN

Localidade	Área	Duração da obra
Quadra 601 Sul, Avenida LO-15, Conjunto 02, Lote 228,72		2 meses

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.130,28	8,11%	59,26	59,26	40,74	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.234,12	2,59%	100,00	100,00		100,00
3	DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E RETIRADAS	281,71	0,23%	100,00	100,00		100,00
4	VEDAÇÃO PAREDES E PAINÉIS	3.935,38	3,15%	100,00	100,00		100,00
5	ESQUADRIAS	23.013,10	18,42%	50,00	50,00	50,00	100,00
6	REVESTIMENTO	2.202,16	1,76%		-	100,00	100,00
7	PINTURA	35.081,73	28,08%	30,00	30,00	70,00	100,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31.075,66	24,88%	100,00	100,00		100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.878,36	2,30%	100,00	100,00		100,00
10	INT. CABEAMENTO ESTRUTURADO	2.934,12	2,35%	100,00	100,00		100,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.156,43	8,13%		-	100,00	100,00
	Total (%):			57,93	57,93	42,07	100,00
	Total (R\$):	124.923,05	100,00%	72.373,79	72.373,79	52.549,26	124.923,05

, 25 de junho de 2017

Local/Data

VINÍCIUS ARAÚJO GONÇALVES

CREA/CAU: 311996/D-TO