

## RELATÓRIO DE GESTÃO

**AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS  
AGETO**

**ANO DE 2017**

## 5. RELATÓRIO DE GESTÃO

### 5.1 APRESENTAÇÃO

Atendendo a legislação específica tomando por referência a Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o Decreto nº 2.595 de 06 de dezembro de 2005, bem como, as determinações contidas nas Leis nº 4.320/64, Lei Estadual nº 3.175, de 28 de dezembro de 2016 - LDO e na Lei nº 8.730/93 (Declaração de Bens), o Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO apresenta o relatório de gestão de avaliação do PPA 2016-2019, exercício de 2017. A avaliação do PPA é realizada em cada exercício financeiro e compreende as atividades de aferição e análise dos resultados alcançados. Além de prestar contas à sociedade, o relatório de gestão agrega informações necessárias à melhoria da alocação dos recursos públicos.

Este relatório foi elaborado com base nos dados técnicos apresentados pela AGETO. Nele estão contidas todas as demonstrações contábeis e informações necessárias à análise da gestão do exercício de 2017.

A gestão dos recursos financeiros constitui-se em importante instrumento na busca do planejamento e gerenciamento dos projetos, visando atingir os mais elevados padrões de qualidade e aprimoramento da administração pública. A avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem, por meio da geração de informações qualitativas sobre as metas alcançadas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas de infraestrutura viária da sociedade.

Ao longo do relatório serão apresentados os resultados do ciclo de gestão do PPA 2016-2019, com enfoque especial para o exercício de 2017, em atendimento aos princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Nesse período foram observados os avanços na execução dos programas, com ênfase nos resultados positivos alcançados nas diversas áreas de resultados desenvolvida por este órgão que trouxeram, principalmente, benefícios diretos para a vida do cidadão mesmo diante da crise econômica que o Estado e o País atravessam.

## 5.2 BASE LEGAL

O relatório foi norteado pela legislação vigente. Medida Provisória nº 9, de março de 2016; que altera a Lei 2.986, de 13 de julho de 2015, e adota outras providências. Decreto 2.595 de 06 de dezembro de 2005 que dispõe sobre a Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo; Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a prestação de contas anual e o Decreto nº 5.571, de 27 de janeiro de 2017 – Que dispõe sobre a execução orçamentário-financeira.e o Decreto nº 3.454 de 08/08/2008 que dispõe sobre a Assessoria de Comunicação – ASCOM e dá outras providências.

### 5.3 MISSÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO, tem como missão formular, implementar, assegurar e avaliar políticas, normas, planos, programas e projetos, bem como soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens e ainda, o sistema rodoviário estadual e sua integração com os modais, objetivando um desenvolvimento regional e socioeconômico. Tem como finalidade precípua desenvolver ações e estratégias da política viária do Estado.

Tem como visão ser o eixo de desenvolvimento regional em gestão de transportes com padrões de eficiência e qualidade.

Tem ainda por objetivo a execução e a fiscalização de todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, construção, pavimentação, conservação, controle e segurança de tráfego de estradas de rodagem estaduais, obras de arte complementares, inclusive os anéis rodoviários nas áreas metropolitanas e as vias expressas, a fim de proporcionar melhores meios de comunicação, transporte e integração das diversas regiões tocantinenses, dando sua contribuição para a instalação de um eficiente sistema rodoviário nacional.

Os valores do órgão primam pela excelência, transparência, ética; responsabilidade socioambiental, gestão de pessoas, gestão de qualidade e comprometimento.

Como objetivos estratégicos a AGETO visa fortalecer o sistema de logística viária do Estado do Tocantins, modernizar as práticas de gestão de pessoas, aprimorar a gestão da informação, garantir a agilidade nos trâmites dos processos internos administrativos e assegurar recursos orçamentários necessários para a execução dos objetivos da estratégia. Todos esses objetivos propendem para atender da melhor maneira possível a sociedade tocantinense.

Como estratégias de atuação para implementação das ações, o gestor buscou novas parcerias com entidades públicas e privadas; inquiriu novos convênios para implementar projetos de interesses comuns; acompanhou e avaliou a eficácia das ações; procurou alinhar o planejamento orçamentário ao objetivo do órgão, dentre outras.

#### 5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Na execução do orçamento, foram cumpridas as disposições da Lei nº 4.320/64 (institui Normas de Direito Financeiro para Controle dos Orçamentos) e 8.666/93 (institui normas para licitações e contratos da Administração Pública), Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 1818 de 23 de agosto de 2007 (Estatuto do Servidor Público do Tocantins), Lei 8.730 de 10 de novembro de 1993 (Declaração de Bens), Lei Estadual nº 3.175, de 28 de dezembro de 2016 - LDO, Lei nº 3.051 de 21 de dezembro de 2015 que institui o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o período de 2016-2019, Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 - LOA, IN-TCE 006/03 de 25 de junho de 2003 (regulamenta a prestação de contas anual da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas), Decreto 2.595/05 de 06 de dezembro de 2005 (dispõe sobre a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo e dos administradores dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado), bem como as orientações dos Órgãos de Controle, Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a prestação de contas anual e o Decreto nº 5.571, de 27 de janeiro de 2017 – Que dispõe sobre a execução orçamentário-financeira.

Com as movimentações orçamentárias resumidas na tabela abaixo, temos 2,88% de acréscimo ao orçamento inicial no valor de R\$ **19.780.706,00** (Dezenove milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e seis reais). Houve 7,40% de suplementação ao longo do exercício de 2017 devido à priorização de ações destacando-se as ações de pavimentação de vias urbanas e restauração das rodovias estaduais.

O orçamento inicial foi fixado, conforme autorizado pela Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 - LOA que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2017, e o motivo das suplementações ao longo do ano deu-se para que fossem realizados investimentos na manutenção e conservação das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas, serviços de obras de artes correntes e especiais nas estradas

## 5.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

A tabela abaixo demonstra as despesas correntes e de capital do órgão ou entidade para fim de análise do percentual de utilização de recurso destinado a cada categoria econômica:

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	79.466.960,00	59.878.956,39	19.588.003,61	75,35
Despesas de Capital	624.953.367,00	231.536.194,26	393.417.172,74	37,04
<b>TOTAL</b>	<b>704.420.327,00</b>	<b>291.415.150,65</b>	<b>413.005.176,35</b>	<b>41,36</b>

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY – SIAFEM 12/2017

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0100	Recursos ordinários	60.877.207,00	60.876.069,42	1.137,57	99,99
0103	Contrapartida	14.788.475,00	14.788.468,25	6,75	99,99
0104	Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	6.161.800,00	6.161.778,97	21,03	99,99
0217	Cota-parte Compens. Financ. Rec. Hídricos	25.000.000,00	8.273.414,73	16.726.585,27	33,09
0224	Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	16.062.758,00	268.115,86	15.794.642,14	1,66
0225	Rec. de Convênios com Órgãos Federais	4.156.882,00	0,00	4.156.882,00	0,00
0240	Recursos Próprios	12.279.093,00	9.598.687,86	2.680.405,14	78,17
4219	Operações de Crédito Internas - Em Moeda	261.978.112,00	30.413.832,30	231.564.279,70	11,60
4220	Operações de Crédito Externas - Em Moeda	233.326.000,00	152.427.274,64	80.898.725,36	65,32
4221	Operações de Crédito Vinculada-PIRMC	69.790.000,00	8.607.508,62	61.182.491,38	12,33
<b>TOTAL</b>		<b>704.420.327,00</b>	<b>291.415.150,65</b>	<b>413.005.176,35</b>	<b>41,36</b>

Fonte: Anexo 11/ opção 4 - SIAFEM- 12/2017

## 5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

As atribuições da AGETO foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos do Eixo Estruturante: Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial por meio do Macrodesafio: Transporte e Logística. Para o alcance do objetivo também foram desenvolvidas ações de gestão que contribuíram significativamente para o cumprimento da sua finalidade.

A dotação orçamentária prevista para o exercício de 2017 foi de R\$ **704.420.327,00**. Desse total, o valor executado foi de R\$ **291.415.150,65**, equivalente a 41,36% do orçamento autorizado. Foi utilizado com Despesas de Capital o valor de R\$ **231.536.194,26** e executado 37,04%, investidos na pavimentação de rodovias, manutenção e conservação das rodovias estaduais, pavimentação de vias urbanas e melhorias nas estradas vicinais em vários municípios tocantinenses. Os recursos utilizados foram oriundos do Tesouro Estadual, bem como recursos provenientes de convênios com Governo Federal e outros organismos financeiros tais como o Banco Mundial. Com isso, temos o Estado, como indutor do investimento privado e do crescimento econômico.

Quanto aos dispêndios das despesas correntes, foi executado cerca de 75,35% do orçamento autorizado, ou seja, R\$ **59.878.956,39**, utilizados para manutenção das funções de gestão da AGETO.

Os dispêndios do exercício financeiro de 2017 foram distribuídos no Macrodesafio em suas respectivas ações e serão apresentadas a seguir:

## ANÁLISE DOS OBJETIVOS



Governo do  
**TOCANTINS**

Objetivos  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Órgão:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras	AGETO
-------	---	-------

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

0433	Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
------	--

Referência:


Ano	Período
2.017	3o Quadrimestre

Análise:

Este objetivo foi alcançado com êxito, tendo em vista que neste exercício foi possível a realização de serviços de tapa buracos, micro revestimento, sinalização, roçagem lateral e manutenção nos dispositivos de drenagem pluvial, com o objetivo de oferecer boas condições de trafegabilidade, segurança e qualidade aos usuários, em aproximadamente 11.317,85 km nas rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas do Tocantins. Foi possível ainda, realizar aproximadamente 24 km de serviços de terraplenagem, drenagem, obras de artes especial e corrente, outros serviços preliminares e pavimentação, proporcionar segurança e rapidez do transporte, melhorando a trafegabilidade e promovendo as interligações entre os municípios e escoamento da produção. Realizaram-se ainda, em aproximadamente 4.092 km, serviços de melhorias nas vicinais dos diversos municípios do Estado por meio das 07 residências rodoviárias da AGETO, tais como: roçagem lateral, execução de saídas para o fluxo de águas pluviais, manutenção em pontes e demais serviços nas estradas vicinais, proporcionando melhorias, fluidez do trânsito e escoamento da produção. Com o advento do contrato com o Banco Mundial para execução do Projeto de Desenvolvimento Regional, Integrado e Sustentável – PDRIS, executou-se obras de artes correntes (bueiros) e obras de artes especiais (pontes de até 30 metros), além de galerias, redução de rampas excessivas, elevação de greides e gabiões nas estradas vicinais em aproximadamente 1.014,00 km de estradas vicinais nos municípios da região Noroeste, Centro-Oeste e Sudoeste do Estado do Tocantins, proporcionando as populações desses municípios maior rapidez e segurança no uso das estradas, para fins de escoamento da produção e tráfego rotineiro de pessoas.

Ademais, ressaltamos o empenho do Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes e Obras – AGETO, em dotar o estado de infraestrutura viária de transportes para pessoas e bens necessários ao desenvolvimento econômico e social, por meio da construção de rodovias, adequação de capacidade, manutenção e recuperação da malha pavimentada e não pavimentada e construção e reforma de obras de artes especiais, tanto por iniciativa independente ou em parceria. Com isso, objetivando reduzir tempos e custos de deslocamento de pessoas e bens com segurança; ampliar e diversificar a infraestrutura, proporcionando competitividade logística, maior dinamismo e integração das diversas regiões do estado; e ampliar e modernizar a infraestrutura econômica e social, é realizada anualmente por decisão do corpo gestor do órgão, que entende que esta avaliação sendo anual, poderá ser mais efetiva e evidenciar o trabalho realizado pelas unidades administrativa da AGETO à população do Estado.

Assinatura

 _____ Responsável - Objetivo/Meta/Indicador
---

Maxuell Nonato Acácio  
Diretor de Gestão Operacional

## ANÁLISE DOS INDICADORES



Governo do  
**TOCANTINS**

Indicadores  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Órgão:	38.960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras	AGETO
--------	--------	---	-------

Programa:	1152	Transporte e Logística
-----------	------	------------------------

Objetivo:	Enunciado	Medida	Sigla
	Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins	Quilômetro	km

Indicador:	Denominação	Definição	Fonte	Disponibilização	Fórmula
	Quilômetros de Rodovias Pavimentadas	Mensura a quantidade em quilômetros de rodovias pavimentadas pela AGETO no Estado do Tocantins, em atendimento ao objetivo estratégico de fortalecimento do sistema viário.			Somatório de Quilômetros de Rodovias Pavimentadas

Índices	Atual	Desejado	Polaridade
	5.822,00	100,00	Maior Melhor


Apuração	Ano	Período	Apurado	Data	% Desejado
	2017	3o Quadrimestre	24,00	31/12/2017	24

**Análise:**

Este indicador está sendo alcançado, tendo em vista que neste exercício foram realizados 24 km de pavimentação nas rodovias estaduais não pavimentadas. Dentre elas, foram realizados os seguintes serviços: 2 km de terraplenagem e 217,00m de bueiros tubulares de concreto; foram executadas ainda duas galerias de concreto armado e cerca de vedação da faixa de domínio da rodovia, no trecho Paraíso do Tocantins a Chapada de Aréia, da rodovia TO-444/447, pelo projeto PDRIS; executada ou ainda na rodovia TO-428, trecho Santa Maira/Recursolândia aproximadamente 5,5 km de terraplenagem 11,62 km de pavimentação asfáltica em TSD e 5,86 km de drenagem superficial (meio-fio); pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD, restauração do pavimento asfáltico, sinalização viária passeios com acessibilidade, drenagem de águas pluviais com obras complementares em parte das avenidas NS-15 e LO-13 (interligação). Foram executados aproximadamente 6,99 km de pavimentação asfáltica em CBUQ, 12.800,00 m de drenagem superficial (meio-fio), 6.000,00m de drenagem pluvial (rede de água pluvial, ramais, boca de lobo e lançamento), 16.706,00 m<sup>2</sup> de calçadas e ciclovia e conclusão de 02(duas) obras de arte especiais (pontes) sobre o córrego brejo comprido; serviços das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Estação de Transbordo de Cargas do Eco Porto de Praia Norte. Para a conclusão da obra foram executados aproximadamente, 28.425,00 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica em TSD e 5.310,00 m de drenagem superficial (meio-fio).

No acumulado do quadriênio do PPA 2016-2019, já realizou-se cerca de 61,63 km de pavimentação (sendo 37,63 km em 2016 e 24 km em 2017), alcançando cerca de 61% do índice desejado que é de 100 km de pavimentação.

**Assinatura**

  
 Responsável - Objetivo/Meta/Indicador

Maxuell Nonato Acácio  
 Diretor de Gestão Operacional



Governo do  
**TOCANTINS**

Indicadores  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Órgão:

38.960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras	AGETO
--------	---	-------

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

<b>Enunciado</b> Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins	<b>Medida</b> Quilômetro	<b>Sigla</b> km
--	-----------------------------	--------------------

Indicador:

Denominação	Definição	Fonte	Disponibilização	Fórmula
Quilômetros de Rodovias Conservadas	Mensura a quantidade em quilômetros de rodovias conservadas pela AGETO no Estado do Tocantins, em atendimento ao objetivo estratégico de fortalecimento do sistema viário.			Somatório de quilômetros de rodovias restauradas e conservadas

Índices

<b>Atual</b> 13.015,00	<b>Desejado</b> 3.957,00		<b>Polaridade</b> Maior Melhor
---------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------

Apuração

<b>Ano</b> 2017	<b>Período</b> 3o Quadrimestre	<b>Apurado</b> 11.317,85	<b>Data</b> 31/12/2017	<b>% Desejado</b> 286,02	
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--


Análise:

Este indicador está sendo alcançado com sucesso, tendo em vista que de um total de 13.015,00 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, neste exercício foi possível realizar cerca de 11.317,85 km de manutenção e conservação nas rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas geridas pelo Estado por meio desta Agência, proporcionando melhorias na trafegabilidade e maior conforto aos usuários.

Cabe salientar que as ações que contribuem para a aferição dos serviços que impactam este indicador são: 3059 - Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS; 4163 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada e 4164 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada. Nestas ações, foram realizados serviços de tapa buracos, micro revestimento, sinalização, roçagem lateral e manutenção nos dispositivos de drenagem pluvial, com o objetivo de oferecer boas condições de trafegabilidade, segurança e qualidade aos usuários.

No acumulado do quadriênio para execução do PPA 2016-2019, a meta estabelecida e revista já foi alcançada, tendo em vista que já foi possível realizar restaurações, manutenções e conservações em aproximadamente 16.270,85 km nas rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas geridas pelo Governo do Estado. Cabe salientar que devido à insuficiência de recursos e a priorização de outras ações pela gestão, as metas desejadas para execução no exercício foi subestimada.

Assinatura

  
Responsável - Objetivo/Meta/Indicador

Maxuell Nonato Acácio  
Diretor de Gestão Operacional

## ANÁLISE DAS METAS DOS OBJETIVOS REGIONALIZADAS



**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4003	Título Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
6.800.000,00	35.840	6.835.840,00	392.548,88	317.223,63	316.748,87	6.443.291,12	5,74	80,81	99,85

Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	35.840	35.840,00	35.833,50	35.833,50	35.833,50	6,50	99,98	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	0,00	28.840,00	28.840,00	28.839,75	28.839,75	28.839,75	0,25	99,99	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.92	0100	0,00	7.000,00	7.000,00	6.993,75	6.993,75	6.993,75	6,25	99,91	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda						4220				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
6.800.000,00	0	6.800.000,00	356.715,38	281.390,13	280.915,37	6.443.284,62	5,24	78,88	99,83

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	250.000,00	460.574,00	710.574,00	278.684,00	204.228,75	204.228,75	431.890,00	39,21	73,28	100,00
26.782.1152	44.90.30	4220	0,00	10.000,00	10.000,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	5.875,00	41,25	100,00	100,00
26.782.1152	44.90.33	4220	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	24.363,70	24.363,70	23.888,94	220.636,30	9,94	100,00	98,05
26.782.1152	44.90.35	4220	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4220	2.000.000,00	-455.574,00	1.544.426,00	36.185,93	35.315,93	35.315,93	1.508.240,07	2,34	97,59	100,00
26.782.1152	44.90.92	4220	1.800.000,00	-10.000,00	1.790.000,00	13.356,75	13.356,75	13.356,75	1.776.643,25	0,74	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
40	30	30	0	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	15	50,00	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista que os recursos desembolsados saldaram as diárias para os servidores desta pasta que se deslocaram para realização de serviços técnicos no âmbito do PDRIS e à participação de servidores na Visita Técnica ao COMANDO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - CPMR, cursos e o evento do Seminário da campanha do MAIO AMARELO - Segurança Rodoviária (despesas com alimentação, passagens, aluguel do auditório, hotel, cerimonialista, etc), melhorar a capacidade de planejamento e gerenciamento do transporte e da logística no Estado..

As despesas de exercícios anteriores, saldaram o processo 371/3896/2015, referente a pagamento de diárias a servidores da AGETO no âmbito do PDRIS (diárias a pagar na fonte 0100, decorrente da objeção do banco NA 4220008185, devido o fim do convênio as diárias).

As movimentações do orçamento inicial foram efetuadas através de redução na ação - 4121 (Pavimentação de Vias Urbanas).

Assinatura

  
Responsável - Ação

Maxuell Nonato Acácio  
Diretor de Gestão Operacional



Gov. do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4006	Título Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
15.803.000,00	3.047.669	18.850.669,00	13.697.540,35	12.574.024,14	12.572.525,64	5.153.128,65	72,66	91,79	99,98

Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100
--	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
380.000,00	378.415	758.415,00	758.404,72	754.207,88	752.709,38	10,28	99,99	99,44	99,80

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	100.000,00	59.396,00	159.396,00	159.395,85	159.395,85	157.897,35	0,15	99,99	100,00	99,05
26.782.1152	33.90.16	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	190.000,00	324.718,00	514.718,00	514.717,03	514.717,03	514.717,03	0,97	99,99	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.39	0100	30.000,00	48.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.92	0100	50.000,00	-48.205,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	100,00	100,00	100,00
26.782.1152	44.90.52	0100	0,00	4.206,00	4.206,00	4.196,84	0,00	0,00	9,16	99,78	0,00	

Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos						0217
---	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
7.825.000,00	2.268.253	10.093.253,00	5.332.191,06	4.389.150,19	4.389.150,19	4.761.061,94	52,82	82,31	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0217	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.16	0217	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0217	6.100.000,00	3.098.183,00	9.198.183,00	4.759.479,88	3.926.440,40	3.926.440,40	4.438.703,12	51,74	82,49	100,00
26.782.1152	33.90.39	0217	1.000.000,00	-104.930,00	895.070,00	572.711,18	462.709,79	462.709,79	322.358,82	63,98	80,79	100,00
26.782.1152	33.90.92	0217	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos Proprios						0240
-------------------	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
7.598.000,00	401.001	7.999.001,00	7.606.944,57	7.430.666,07	7.430.666,07	392.056,43	95,09	97,68	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0240	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0240	7.000.000,00	367.261,00	7.367.261,00	7.129.024,05	6.952.745,55	6.952.745,55	238.236,95	96,76	97,52	100,00
26.782.1152	33.90.39	0240	500.000,00	131.740,00	631.740,00	477.920,52	477.920,52	477.920,52	153.819,48	75,65	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
7	7	7	7	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	7	100,00	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que foram efetuados pagamentos com diárias, serviços e peças de reposição para máquinas e veículos rodoviários, combustíveis e material betuminoso, utilizados na manutenção das estradas estaduais. Por meio das Residências Rodoviárias, foram realizados serviços de manutenção e conservação, roçagem, tapa-buracos, dentre outros nas rodovias geridas pelo Estado. Desta forma, a finalidade de manter as residências rodoviárias nas suas atividades administrativas e finalísticas, através de pagamento das despesas administrativas fixas e variáveis foi realizada a contento neste exercício.

Cabe salientar ainda, que durante o exercício, às 07 Residências Rodoviárias localizadas nos municípios: RR-01 Porto Nacional, RR-02 Araguaina, RR-03 Tocantinópolis, RR-04 Guaraí, RR-05 Gurupi, RR-06 Dianópolis e RR-07 Paraíso do Tocantins, foram devidamente assistidas e mantidas.

As despesa de exercício anterior referem-se à aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados a frota de veículos da AGETO, nas residências, conforme processo nº 422/38960/2016. A despesa refere-se também a diárias destinadas a servidores lotados na AGETO, quando em viagem no âmbito do PDRIS (diárias a pagar na fonte 100, devido a objeção do banco na fonte 4220, devido o fim do convênio as diárias).

Assinatura



Responsável - Ação

Engº Gilvamar Moreira de Sousa

MF. 264493/2

Superintendente de Operação e Conservação

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código	Título	Prioritária
4039	Elaboração de Projetos	Não

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
14.971.000,00	1.293.197	16.264.197,00	1.444.195,98	1.444.195,98	1.377.004,84	14.820.001,02	8,87	100,00	95,34

Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0100
--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
151.000,00	1.293.197	1.444.197,00	1.444.195,98	1.444.195,98	1.377.004,84	1,02	99,99	100	95,34

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.51	0100	0,00	687.688,00	687.688,00	687.687,63	687.687,63	629.936,50	0,37	99,99	100,00	91,60
26.782.1152	44.90.92	0100	0,00	756.509,00	756.509,00	756.508,35	756.508,35	747.068,34	0,65	99,99	100,00	98,75

Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	0217
---	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0217	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		

Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	4219
--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
10.800.000,00	0	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.35	4219	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4219	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	4219	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00		

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4220
--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
4.000.000,00	0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.35	4220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4220	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
625	625	625	625	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	79	12,64	Atrasada

Análise:

A ação foi executada, tendo em vista que foram elaborados pelo próprio corpo técnico da AGETO 11,88 Km de projetos de Melhoramentos de Rodovias Vicinais na Terra Indígena Karajá Xambioá, localizada no município de Santa Fé do Araguaia e 30,06 Km de projetos de Melhoramentos de Rodovias Vicinais na Área Indígena do Araguaia, localizada na Ilha do Bananal, ambos inerentes ao Programa de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável - PDRIS.

Foram elaborados ainda, dentro do contrato 00097/2014, a execução de 35,07% dos projetos executivos de terraplenagem e pavimentação asfáltica do arruamento, acesso a Unitins e laboratório, urbanismo, microdrenagem, abastecimento de água, rede esgoto e resíduos, iluminação pública, combate a incêndio e acesso e segurança da AGROTINS, equivalente a aproximadamente 33 Km, considerando um valor médio entre Projetos de implantação e restauração de rodovias.


Dentro do contrato 00028/2017, foram elaborados 70% dos projetos executivos para recuperação dos Pontos Críticos das TOs 130, 222 e 255, equivalente a aproximadamente 4 Km, considerando um valor médio entre Projetos de implantação e restauração de rodovias.

Os 45 Km de projetos lançados no 2º quadrimestre, refere-se aos 11,88 Km de projetos de Melhoramentos de Rodovias Vicinais na Terra Indígena Karajá Xambioá, localizada no município de Santa Fé do Araguaia, elaborados pelo próprio corpo técnico da AGETO, e os projetos elaborados dentro do contrato 00097/2014, com execução de 35,07% dos projetos executivos de terraplenagem e pavimentação asfáltica do arruamento, acesso a Unitins e laboratório, urbanismo, microdrenagem, abastecimento de água, rede esgoto e resíduos, iluminação pública, combate a incêndio e acesso e segurança da AGROTINS, equivalente a aproximadamente 33 Km, considerando um valor médio entre Projetos de implantação e restauração de rodovias.

Cabe salientar que referente aos projetos financiados pelo Banco Mundial (PDRIS), a morosidade do mesmo para dar andamento aos processos. Dos Projetos onde o recurso é de contrapartida do Estado e a falta de dotação orçamentária, dificultaram a elaboração de Projetos dos Pontos Críticos das TOs 130, 222 e 255 teve início apenas em outubro/2017, os Projetos CREMA 2º etapa (1382 Km) foram iniciados apenas no início de dezembro/2017, a licitação dos 20 Pontos Críticos, financiado pelo Banco Mundial dentro do PDRIS, está em fase de conclusão e as licitações da Elaboração de Projetos para Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia Ligação e Rodovia TO-030, trecho: Entroncamento TO-247 / TO-030 (até a Ponte do Rio Sono); Readequação do Projeto Executivo de Engenharia para Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia TO-030, trecho: Ponte sobre o Rio Sono / São Félix do Tocantins; e Readequação do Projeto Executivo de Engenharia para Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia TO-030, trecho: São Félix do Tocantins / Povoado do Prata; estão em andamento.

As despesas de exercícios anteriores refere-se a 4ª medição de reajustamento e 5ª medição de reajustamento final do contrato 0208/2010, referente aos serviços de elaboração de projeto final de engenharia na rodovia TO - 222 (Plataforma Multimodal de Araguaia) com 36,00 km de extensão. Refere-se ainda à 4ª medição parcial (saldo), 5ª a 7ª medição parcial e 8ª medição final, do contrato 086/2009, da execução dos serviços de elaboração de projeto final de engenharia da TO-040. Trecho: Pindorama do Tocantins/Almas, com 96,00 km de extensão. Saldou a 4ª medição de reajustamento e 5ª medição de reajustamento final do contrato 209/2010, referente aos serviços de elaboração de projeto de engenharia final na rodovia TO-181. Trecho: Araguaçu/Divisa TO-GO (Novo Planalto), com 41,00 km de extensão. Conforme processos nº: 00791/38450/2009, 01463/38450/2010 e 01464/38450/2010.

Assinatura



Responsável - Ação





Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

<b>Código</b> 4076	<b>Título</b> Gerenciamento de Pavimento	<b>Prioritária</b> Não
-----------------------	---	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.412.000,00	44.819	1.456.819,00	56.818,70	56.818,70	56.818,70	1.400.000,30	3,90	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
12.000,00	44.819	56.819,00	56.818,70	56.818,70	56.818,70	0,30	99,99	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	2.000,00	890,00	2.890,00	2.889,70	2.889,70	2.889,70	0,30	99,98	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.35	0100	0,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	0,00	100,00	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.39	0100	0,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.400.000,00	0	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.30	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.52	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1.500	582	150	150	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	5.822	1.000,34	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que o banco de dados foi atualizado anualmente; os projetos do setor, foram executados conforme planejado, sendo eles:

- Atualização do Banco de Dados Geograficos - 100%;
- Avaliação Visual do Pavimento 2017 - 100% de 5.822 Km;
- Estudo de Contagem de Tráfego - 100% - 18 Pontos de contagem.



Obs.: Os valores da quilometragem da malha viária é modificado anualmente, visto que a atualização é por demanda de criação de novas rodovias e/ou quando rodovias deixam de ser Estaduais. Ex. TO-050 (Palmas - Taquaralto, agora BR-010), portanto, tendo essas questões expostas, sugerimos que a ação no próximo exercício seja mensurada de forma percentual para não surgir dúvidas quanto ao andamento da ação.

Quanto ao questionamento da meta física, ela se refere a um erro de digitação por parte do sistema da CGE, portanto: (onde se lê meta - 582 km, leia-se 5.822 km) sendo assim 100% da meta foi concluída e não 1000.3436%.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 497, cancelamento Decreto 5613 SGD 2992; ND 161, redução SGD 1229; transposição Decreto 5648, ND 853, SGD 6024; transposição Decreto 5669, SGD 7328, ND 1062.

Assinatura

  
Responsável - Ação  
**Lúcio Sérgio Borges Peixoto**  
Diretor de Gerenciamento de  
Pagamento e Controle



### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4082	Título Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
348.000,00	930.036	1.278.036,00	0,00	0,00	0,00	1.278.036,00	0,00		

Recursos Ordinários - Administração Direta						0100				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
2.000,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos Proprios						0240				
-------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
66.000,00	932.036	998.036,00	0,00	0,00	0,00	998.036,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0240	50.000,00	947.036,00	997.036,00	0,00	0,00	0,00	997.036,00	0,00		
26.782.1152	33.90.93	0240	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		

Operações de Crédito Externas - Em Moeda						4220				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
280.000,00	0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.30	4220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.52	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
500	500	510	515	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada

Análise:


A ação não foi executada, tendo em vista que sua meta de sinalizar 500 km de rodovias, não foi cumprida. Houve dificuldades com a execução devido a reprogramação de trechos acarretando no cancelamento do processo licitatório 2016/38960/00557. Alguns trechos programados para serem executados por esse processo e dentro desta ação, foram repassados para o CREMA, ação 3059, tendo em vista que foram alcançados pelo projeto PDRIS. Os projetos dos demais trechos foram elaborados mas não houve tempo hábil para a execução das obras.

1. Projeto de sinalização e de Faixa de Pedestre Elevada no Povoado de Novo Horizonte, que se encontra no entroncamento da TO-222 com a TO-164.
2. Projeto de sinalização na interseção entre TO-374 e TO-070 em Dueré-TO.
3. Projeto básico de sinalização de faixa de pedestre na TO-050, no anel viário em Porto Nacional-TO.
4. Projeto de sinalização na rotatória na TO-050, próximo ao Fórum no anel viário em Porto Nacional-TO.
5. Projeto sinalização e segurança viária da interseção da TO-134 com a BR-226 em Darcinópolis-TO.
6. Ajuste no projeto de sinalização, segurança viária, orçamento e cronograma físico-financeiro do Povoado Grotão, na TO-201.
7. Visita técnica e elaboração de projeto de sinalização e segurança viária, dos Povoados Santa Helena e Alto da Cruz, na TO-134.
8. Projeto sinalização e segurança viária da interseção da TO-134 com a BR-226 em Darcinópolis-TO.
9. Projeto de sinalização e segurança viária da TO-387 interseção com a TO-498 a Palmeirópolis.

10. Projeto de sinalização vertical e segurança viária TO-030, descida da serra, com extensão de 4 Km

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 70038, previsão orçamentaria para o exercício de 2017, Lei 3.177, de 28 de Dezembro; ND 836, cancelamento de dotação SGD 2017/38969/5866; ND 1521, redução Decreto 5714 SGD.10353; ND 1774, transposição conforme Lei n° 3300; ND 1387, cancelamento SGD 9258.

Assinatura



Responsável - Ação

Eng<sup>a</sup> Lúcia Leiko Y. Muraishi Garcia  
Diretora de Eng<sup>a</sup> Tráf. e Seg.  
Rodoviária - CREA: 209828/D-TO  
Mat. 674361-AGETO

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**
**Unidade Gestora:**

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

**Programa:**

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

**Iniciativa:**

Iniciativa geral
------------------

**Ação:**

Código 4106	Título Melhoramento do Acesso para Escoamento da Produção Agrícola dos Municípios	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

**Orçamento - 12/2017:**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
53.000,00	1.477.000	1.530.000,00	1.499.978,97	0,00	0,00	30.021,03	98,03	0,00	

Recursos Ordinários - Administração Direta						0100			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
23.000,00	-23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos						0217			
---	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
30.000,00	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
26.782.1152	33.90.39	0217	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		

**Meta Física:**

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
250	250	250	250	Quilômetro	km

**Referência:**

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	4.092	1.636,80	Concluída

**Análise:**

A ação foi executada, tendo em vista que por meio das 07 Residências Rodoviárias da AGETO, realizou-se serviços de melhorias nas vicinais dos diversos municípios do Estado, tais como: roçagem lateral, execução de saídas para o fluxo de águas pluviais, manutenção em pontes e demais serviços nas estradas vicinais, proporcionando melhorias, fluidez do trânsito e escoamento da produção.

Cabe salientar que houve uma subestimação da meta física e que a realização da meta física sem aporte financeiro, é possível graças aos trabalhos desenvolvidos pelos técnicos das Residências da AGETO, que proporcionaram o alcance da meta acima do planejado para a execução neste exercício. Tal erro já está sendo sanado para as próximas avaliações de execução do PPA 2016-2019.

**SERVIÇOS REALIZADOS PELAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS - ANO DE 2017**
**VICINAIS NÃO PAVIMENTADA**

REGIONAL	CIDADE	ESTRADAS MUNICIPAIS	
		VICINAIS (KM)	MUNICÍPIOS ATENDIDOS
		QUANTIDADE	
RR- 01	PORTO NACIONAL	350,00	7,00
RR-02	ARAGUAÍNA	399,60	7,00

RR- 03	TOCANTINÓPOLIS	216,50	6,00
RR- 04	GUARAI	1.300,50	8,00
RR- 05	GURUPI	266,20	7,00
RR- 06	DIANÓPOLIS	400,00	14,00
RR- 07	PARAÍSO DO TOCANTINS	1.160,00	9,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.092,80</b>	<b>58,00</b>



As Emendas Parlamentares foram destinadas para atender aos seguintes municípios: Campos Lindos - Conv. 02/2017 - Reforma de Estradas Vicinais; Brasilândia - Conv. 04/2017 - Brasilândia - Construção de uma ponte sobre o córrego Mutamba - Zona Rural; Conv. 16/2017 - Dois Irmãos - Construção de vários mata-burros em estradas vicinais da Zona Rural.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 497, cancelamento Decreto 5613 SGD 2992; ND 437, redução Decreto 5604; ND 161, redução SGD 1229; suplementação de dotação para atender Lei nº 3202/2017 - Transposição Emendas Parlamentares; ND 1688, suplementação Emenda Parlamentar; ND 1896, redução Emenda Parlamentar; ND 899, Crédito Adicional Decreto 5660.

assinatura

*Adriana Lima de Souza*

Responsável - Ação

*Manoel Lucio Ruiz Filho*  
 Manoel Lucio Ruiz Filho  
 Diretor de Oper. e Cons. Rodoviária  
 CREA 12297/D-GO  
 Matrícula: 928127-1

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4114	Título Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
893.000,00	-216.605	676.395,00	3.370,62	3.370,62	3.370,62	673.024,38	0,49	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta										0100
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
13.000,00	-13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos Proprios										0240
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
600.000,00	-203.605	396.395,00	3.370,62	3.370,62	3.370,62	393.024,38	0,85	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.35	0240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0240	520.000,00	-123.605,00	396.395,00	3.370,62	3.370,62	3.370,62	393.024,38	0,85	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.92	0240	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda										4220
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
280.000,00	0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.30	4220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.52	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
3	14	4	4	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	14	100,00	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista que a meta foi cumprida, pois se refere a operacionalização dos 14 postos de pesagem e fiscalização do Estado que estiveram em funcionamento durante todo o ano, apesar de algumas dificuldades. As reformas e adequações planejadas para as praças, pátios e postos de fiscalização ainda não foram todas possíveis, mas foi feita a revitalização dos pátios dos postos de pesagem do povoado de Luzimangues, Taquaralto e do distrito de Taquaralto. Para mais qualidade das atividades desenvolvidas, foram capacitados 85 agentes dos postos de Luzimangues, Taquaralto, Serra Geral/Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Alegre, Arraias, Couto Magalhães, Miracema, Jaú do Tocantins, Araguaçu, Lagoa da Confusão e Caseara. Foi iniciado o processo de aquisição dos equipamentos e dispositivos de segurança mas ainda não foi possível a terceirização da operação de fiscalização de peso.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 162, redução, SGD 1229; ND 1387 cancelamento, SGD 9258; ND 836 cancelamento de dotação, SGD 2017/38969/5866; ND 1521, redução Decreto 5714, SGD 10353; ND 1341, cancelamento, SGD 8882; ND 437, redução Decreto 5604.

Assinatura

*Lúcia Leiko T. Muratshi Garcia*  
Responsável - Ação



Eng<sup>a</sup> Lúcia Leiko T. Muratshi Garcia  
Diretora de Eng<sup>o</sup> Tráf. e Seg.  
Rodoviária - CREA: 209828/D-TO  
Mat. 674361-AGETO



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4121	Título Pavimentação de Vias Urbanas	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
133.418.112,00	30.867.553	164.285.665,00	57.894.496,02	47.881.391,57	47.315.333,85	106.391.168,98	35,24	82,70	98,81

Recursos Ordinarios - Administracao Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
470.000,00	7.963.282	8.433.282,00	8.433.280,89	8.433.280,89	8.424.834,41	1,11	99,99	100	99,89

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.40.51	0100	0,00	2.695.750,00	2.695.750,00	2.695.750,00	2.695.750,00	2.695.750,00	2.695.750,00	0,00	100,00	100,00
26.782.1152	44.90.51	0100	0,00	402.852,00	402.852,00	402.851,76	402.851,76	402.851,76	402.851,76	0,24	99,99	100,00
26.782.1152	44.90.92	0100	0,00	5.334.680,00	5.334.680,00	5.334.679,13	5.334.679,13	5.326.232,65	5.326.232,65	0,87	99,99	100,00

Contrapartida 0103

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	14.385.589	14.385.589,00	14.385.582,83	14.385.582,83	14.283.560,60	6,17	99,99	100	99,29

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.39	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.51	0103	0,00	6.286.666,00	6.286.666,00	6.286.665,87	6.286.665,87	6.184.643,64	6.184.643,64	0,13	99,99	100,00
26.782.1152	44.90.92	0103	0,00	8.098.923,00	8.098.923,00	8.098.916,96	8.098.916,96	8.098.916,96	8.098.916,96	6,04	99,99	100,00

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 0104

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
200.000,00	4.461.800	4.661.800,00	4.661.800,00	277.000,00	277.000,00	0,00	100	5,94	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.40.51	0104	200.000,00	3.861.800,00	4.061.800,00	4.061.800,00	277.000,00	277.000,00	0,00	100,00	6,81	100,00
26.782.1152	44.40.92	0104	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Recursos de Convenios Federais 0225

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	4.156.882	4.156.882,00	0,00	0,00	0,00	4.156.882,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.51	0225	0,00	4.156.882,00	4.156.882,00	0,00	0,00	0,00	4.156.882,00	0,00		

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.92	0240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 4219

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
132.648.112,00	0	132.648.112,00	30.413.832,30	24.785.527,85	24.329.938,84	102.234.279,70	22,92	81,49	98,16

## Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4219	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4219	0,00	106.709,00	106.709,00	106.708,80	0,00	0,00	0,20	99,99	0,00	
26.782.1152	44.90.51	4219	82.548.112,00	-106.709,00	82.441.403,00	17.672.126,77	12.150.531,12	11.694.942,11	64.769.276,23	21,43	68,75	96,25
26.782.1152	44.90.92	4219	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	12.634.996,73	12.634.996,73	12.634.996,73	37.365.003,27	25,26	100,00	100,00

## Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
100.000	250.000	100.000	100.000	Metro Quadrado	m <sup>2</sup>

## Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	128.605	51,44	Atrasada

## Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista a execução de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversos municípios do Estado neste quadrimestre do exercício. Com isso, pouco foi executado dentro do período em questão.

- **Contrato 007/2014** - Execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, nas quadras 307 sul, 309 sul e 407 sul em Palmas - TO. **Execução física no quadrimestre setembro/dezembro foram de 18.272,50 (M<sup>2</sup>) e no exercício foram de 21.787,78 (M<sup>2</sup>).**

- **Contrato 016/2014** - Execução dos serviços de engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária (pavimentação e drenagem) urbana do Bairro Maracanã, no município de Araguaína, Estado do Tocantins. **Execução física no quadrimestre setembro/dezembro foram de 157,70 (M<sup>2</sup>) e no exercício foram de 2.539,99 (M<sup>2</sup>).**

- **Contrato 064/2014** - Execução física das obras relacionadas à pavimentação asfáltica tipo TSD, drenagem superficial, sinalização viária, passeios com acessibilidade, galerias pluviais com obras complementares à funcionalidade do sistema de águas pluviais e elaboração dos projetos básico e executivo, a serem realizadas no setor Santa Rosa em Colinas do Tocantins - TO. **Execução física no quadrimestre setembro/dezembro foram de 0,00 (M<sup>2</sup>) e no exercício foram de 1.203,60 (M<sup>2</sup>).**

- **Contrato 079/2014** - Execução física das obras relacionadas à pavimentação asfáltica tipo TSD, drenagem superficial, sinalização viária, passeios com acessibilidade e elaboração dos projetos básico e executivo, nos seguintes bairros localizados na zona urbana de Araguaína - TO: São João; Santa Terezinha; Patrocínio; Araguaína Sul e Tereza Hilário Ribeiro. **Execução física no quadrimestre setembro/dezembro foram de 0,00 (M<sup>2</sup>) e no exercício foram de 2.137,59 (M<sup>2</sup>). Obra concluída.**

- **Contrato 074/2014** - Execução física das obras relacionadas à pavimentação asfáltica tipo CBUQ, drenagem superficial, sinalização viária, passeios com acessibilidade e elaboração dos projetos básico e executivo, nos seguintes bairros localizados na zona urbana de Araguaína - TO: São João; Santa Terezinha; Patrocínio; Araguaína Sul e Tereza Hilário Ribeiro. **Execução física no quadrimestre setembro/dezembro foram de 69.557,50 (M<sup>2</sup>) e no exercício foram de 100.936,72 (M<sup>2</sup>).**

- **Contrato 107/2014** - Execução de serviços de pavimentação, recapeamento e recuperação asfáltica no Parque Agroindustrial de Paraíso do Tocantins - TO. **Execução física no quadrimestre setembro/dezembro foram de 0,00(M<sup>2</sup>); obra concluída.**

As **Despesas de Exercício anteriores** refere-se 4ª medição parcial do contr. NR 056/2014, referente à execução de serviço de terraplenagem, pavimentação asfáltica das rotatórias de acesso a marginal oeste e as avenidas LO-12,13,14,15,21 e 25 das rodovias TO-010/050, com 59.425,97m<sup>2</sup>. Refere-se também à 11ª a 18ª medição de reajustamento do contr. 016/2014, referente à execução de engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária urbana no bairro Maracanã no município de Araguaína-TO. Refere-se à 21ª medição de reajustamento e 22ª medição reajustamento final, do contrato 011/2014, referente à execução dos serviços de engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária urbana no bairro Itaipu, no município de Araguaína-TO. Refere-se à 6ª e 9ª da execução física das obras realizadas à pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD, restauração de pavimento asfáltico, sinalização viária, passeios com acessibilidade, drenagem pluvial com obras e elaboração de projeto básico e executivo em parte da Av. NS-15 e LO-13 no município Palmas-TO. Refere-se à 14ª a 18ª medição de reajustamento do contrato 007/2014, relativo à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, nas quadras 307, 309 e 407 Sul, em Palmas-TO. Refere-se à 30ª medição de reajustamento do contrato 79/2014, relativo à execução física das obras de pavimentação asfáltica tipo TSD, drenagem superficial, sinalização viária, passeios com acessibilidades, galerias pluviais com obras complementares, no município de Porto Nacional. Refere-se à 10ª medição de reajustamento do contrato 078/2014, relativo à execução física pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD, restauração de pavimento asfáltico, sinalização viária, passeios com acessibilidade, drenagem pluvial com obras complementares e elaboração de projetos básico e executivo nas Av. NS-15 e LO-13, em Palmas-TO. Despesa referente à reajustamento do contrato NR 007/2014, relativo à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das quadras 307, 309 e 407 Sul, no município de Palmas-TO. Refere-se à 14ª e 17ª medição parcial (saldo) , contrato 016/2014, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária urbana, no bairro Maracanã, no município de Araguaína-TO. Refere-se à 19ª medição parcial do contrato 011/2014, relativo aos serviços de engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária urbano no bairro Itaipu, no município de Araguaína-TO. Refere-se à 16ª a 18ª medição parcial do contrato 007/2014, relativo à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, nas quadras 307, 309 e 407 Sul, em Palmas-TO. Refere-se à 19ª medição do contrato NR 007/2014, relativo à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas quadras 307, 309 e 407 Sul no município de Palmas-TO, do programa Pró-Transporte (Cont. 0349.809-48). ND para atender o processo 546/3896/2016, referente à pavimentação de Vias Urbanas no município de Wanserlândia-TO, proveniente do repasse da emenda parlamentar do sr. Deputado Elenil da Penha. Refere-se à 9ª e 10ª PI da execução física das obras relacionadas à pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD, restauração de pavimento asfáltico, sinalização viária, passeios com acessibilidade, drenagem pluvial com obras e elaboração de projeto básico e executivo em parte da Av. NS-15 e LO-13 no município Palmas-TO. Refere-se à 30ª medição parcial do contrato 079/2014, relativo à execução física das obras de pavimentação asfáltica tipo TSD, drenagem superficial, sinalização viária, passeios com acessibilidades, galerias pluviais com obras complementares, no município de Porto Nacional-TO. Conforme processos n°: 552/38960/2014, 549/38960/2014, 548/38960/2014, 566/38960/2014, 348/38960/2014, 567/38960/2014 e 546/38960/2016.

## Assinatura

Responsável - Ação



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4122	Título Policimento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
221.000,00	370.547	591.547,00	224.207,00	224.207,00	224.063,00	367.340,00	37,90	100,00	99,93

Recursos Ordinarios - Administracao Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.000,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
220.000,00	371.547	591.547,00	224.207,00	224.207,00	224.063,00	367.340,00	37,90	100	99,93

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	41.587,50	41.587,50	41.587,50	8.412,50	83,17	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.15	0240	50.000,00	380.000,00	430.000,00	172.939,50	172.939,50	172.795,50	257.060,50	40,21	100,00	99,91
26.782.1152	33.90.30	0240	100.000,00	-7.880,00	92.120,00	0,00	0,00	0,00	92.120,00	0,00		
26.782.1152	33.90.39	0240	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	100,00	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.92	0240	20.000,00	-8.453,00	11.547,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.747,00	15,58	100,00	100,00

Meta Fisica:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
500	800	500	500	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	13.724	1.715,50	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que foram realizadas as atividades nos postos fiscais da TO-050, saída para Porto Nacional; TO-080, saída para Paraíso; TO-222, em Araguaína; TO-040, divisa com a Bahia e TO-335, divisa com o Pará, perfazendo um total de 3.200 km de rodovias fiscalizadas e um total de 5.156 multas aplicadas aos motoristas infratores, neste quadrimestre.

No acumulado do ano, as atividades desta ação permitiram o alcance da fiscalização ostensiva em aproximadamente 9.600 km, nas rodovias estaduais alcançadas pelos postos de fiscalização do BPMRED. As despesas salgadas, permitiu a fiscalização de rodovias estaduais e à aplicação de cerca de 13.724 multas à condutores infringentes, permitindo desta forma, o alcance da finalidade da ação de garantir segurança e trafegabilidade aos usuários.

Com as expansões das fiscalizações na divisa da Bahia e do Pará, foi possível o alcance de um meta física muito além do que a planejada inicialmente para o ano ainda nos primeiros quadrimestres do exercício.

As **despesas de exercício anterior** refere-se à diárias, destinadas aos agentes de trânsito lotado na engenharia de tráfego da AGETO, conforme convênio NR 003/2014 (recursos de trânsito) em conformidade ao Decreto 638 de 30/11/2016., conforme processo nº 311/38960/2014.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 00344, transposição de dotação Decreto 5590, SGD 1739.

Assinatura

Responsável - Ação

Eng<sup>a</sup> Lucía Leiko T. Moratshi Garcia  
Diretora de Eng<sup>a</sup> Tráf. e Seg.  
Rodoviária - CREA: 209828/D-TO  
Mat. 674361-AGETO



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

<b>Código</b> 4130	<b>Título</b> Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito	<b>Prioritária</b> Não
-----------------------	--	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
2.981.000,00	-1.851.359	1.129.641,00	419.693,25	130.675,94	120.795,94	701.519,17	37,15	31,13	92,43

Recursos Ordinários - Administração Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.000,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos Próprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
2.800.000,00	-1.850.359	949.641,00	419.693,25	130.675,94	120.795,94	521.519,17	44,19	31,13	92,43

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.782.1152	33.90.30	0240	500.000,00	-247.357,00	252.643,00	187.194,76	72.083,60	72.083,60	65.448,24	74,09	38,50	100,00
26.782.1152	33.90.36	0240	200.000,00	-51.992,00	148.008,00	19.680,00	9.880,00	0,00	128.328,00	13,29	50,20	0,00
26.782.1152	33.90.39	0240	2.000.000,00	-1.640.786,00	359.214,00	171.034,49	6.928,34	6.928,34	179.750,93	47,61	4,05	100,00
26.782.1152	33.90.92	0240	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.52	0240	0,00	93.776,00	93.776,00	41.784,00	41.784,00	41.784,00	51.992,00	44,55	100,00	100,00

Operações de Crédito Externas - Em Moeda 4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
180.000,00	0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.30	4220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.52	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
500	800	800	800	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	800	100,00	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, levando em conta que sua meta foi cumprida por meio do recolhimento de animais que ocorreu em toda a extensão da malha viária estadual. As residências rodoviárias fizeram o recolhimento dos animais levando-os para as fazendas contratadas para recebê-los. Para a Fazenda Água Branca na região da residência de Tocantinópolis, foram levados os animais recolhidos em trechos da TO-040, TO-283, TO-050, TO-110, TO-476. Em toda a extensão das rodovias estaduais, houve a promoção da segurança no trânsito por meio dessa operação, bem como, por meio das atividades de Educação para o Trânsito com a realização das blitz educativas nas rodovias estaduais com maior número de acidentes com vítimas fatais, TO-010, TO-050, TO-080, TO-222, TO-255 e nos postos de pesagem e fiscalização de Taquaralto, Luzimangues, Couto Magalhães, Serra Geral, Araguaçu e Novo Alegre. As diversas atividades de educação para o trânsito foram: o Projeto Maio Amarelo/Campanha Minha Escolha Faz a Diferença, com a realização do I Seminário de Segurança Viária do Tocantins; as atividades de apoio à realização da Semana Mundial de Segurança no Trânsito das Nações Unidas 2017 (Programa Vida no Trânsito); blitz educativa na AGROTINS e pesquisa nos stands de venda de veículos e máquinas automotivos. Vale ressaltar que as atividades relativas à sinalização das rodovias estão relacionadas na ação 4082.

Assinatura



*Lucia Leiko T. Muraiishi Garcia*  
Responsável - Ação

Eng<sup>a</sup> Lucia Leiko T. Muraiishi Garcia  
Diretora de Eng<sup>a</sup> Tráf. e Seg.  
Rodoviária - CREA: 209828/D-TO  
Mat. 674361-AGETO



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4162	Título Recuperação de Passivos Ambientais	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
751.000,00	-1.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		

Recursos Ordinários - Administração Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.000,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
26.782.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Operações de Crédito Externas - Em Moeda 4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
750.000,00	0	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
26.782.1152	44.90.14	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
26.782.1152	44.90.35	4220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			
26.782.1152	44.90.39	4220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			
26.782.1152	44.90.92	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
4	6	6	4	Unidade	un


Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada

Realize:

A ação não foi executada, mesmo tendo o processo de licitação sido realizado com a escolha da empresa para realização do estudo. Já houve a reunião de negociação com a empresa vencedora do certame. O processo encontra-se no departamento financeiro da AGETO aguardando liberação do orçamento para a efetiva celebração do contrato. Devido ao atual status desta ação nenhum Projeto de Recuperação de Áreas Degradada - PRAD foi elaborado durante o período em questão.

Assinatura

  
Responsável - Ação



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4163	Título Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.920.000,00	-1.626.439	12.293.561,00	2.414.394,63	2.414.394,63	1.814.394,63	9.879.166,37	19,63	100,00	75,14

Recursos Ordinários - Administração Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
461.000,00	1.609.726	2.070.726,00	2.070.725,51	2.070.725,51	1.470.725,51	0,49	99,99	100	71,02

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0100	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.92	0100	0,00	2.070.726,00	2.070.726,00	2.070.725,51	2.070.725,51	1.470.725,51	0,49	99,99	100,00	71,02

Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 0217

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
10.169.000,00	-3.226.165	6.942.835,00	75.553,26	75.553,26	75.553,26	6.867.281,74	1,08	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0217	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0217	5.000.000,00	-2.194.176,00	2.805.824,00	0,00	0,00	0,00	2.805.824,00	0,00		
26.782.1152	33.90.35	0217	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0217	4.669.000,00	-1.031.989,00	3.637.011,00	0,00	0,00	0,00	3.637.011,00	0,00		
26.782.1152	33.90.47	0217	0,00	100.000,00	100.000,00	75.553,26	75.553,26	75.553,26	24.446,74	75,55	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.92	0217	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0224

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
3.215.000,00	0	3.215.000,00	268.115,86	268.115,86	268.115,86	2.946.884,14	8,33	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.47	0224	0,00	500.000,00	500.000,00	268.115,86	268.115,86	268.115,86	231.884,14	53,62	100,00	100,00
26.782.1152	44.90.14	0224	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	0224	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.47	0224	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.51	0224	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	0224	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		

Recursos Próprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
10.000,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operações de Crédito Externas - Em Moeda 4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
65.000,00	0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
---------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

## Meta Fisica:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1.000	1.000	1.000	1.000	Quilômetro	km

## Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	6.242	624,20	Concluída

## Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista que foram conservadas as rodovias não pavimentadas do Estado, que mesmo diante do período chuvoso e da crise financeira que agrava o país e o Estado. Para conservação das rodovias não pavimentadas, são necessários como por exemplo: combustível, lubrificantes, fornecimentos de peças e mão de obra especializada para funcionamento e manutenção das máquinas usadas em serviços de conservação e manutenção de rotina das rodovias, através de roçagem lateral, saídas de drenagem, manutenção em pontes e demais serviços, conseguindo reproduzir a finalidade da ação de recuperar, manter e conservar as rodovias e manter a malha viária em bom estado para garantir a segurança e melhorar a trafegabilidade dos veículos. Perfazendo um total no exercício de 2017 de **6.242,75 km** de conservação e manutenção, relatados nas TO's. Frisamos que no período de setembro a dezembro de 2017 não foram realizadas ações por questões financeiras, a seguir por residências.

## SERVIÇOS REALIZADOS PELAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS - ANO DE 2017

## RODOVIAS (TO'S) NÃO PAVIMENTADA

REGIONAL	CIDADE	NÃO PAVIMENTADAS (KM) TO
RR- 01	PORTO NACIONAL	1.526,75
RR-02	ARAGUAÍNA	938,00
RR- 03	TOCANTINÓPOLIS	582,80
RR- 04	GUARAI	1.156,00
RR- 05	GURUPI	564,90
RR- 06	DIANÓPOLIS	630,30
RR- 07	PARAÍSO DO TOCANTINS	844,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.242,75</b>

Cabe salientar que a meta física foi superada sem o aporte financeiro devido, tendo em vista que as 07 Residências Rodoviárias da AGETO já desenvolvem serviços rotineiros de manutenção e conservação para o bom estado das rodovias estaduais não pavimentadas do Estado.

As **despesas de exercício anteriores** referem-se à 11ª e 12ª Medição parcial do contr. 214/2010, referente execução dos serviços de terraplenagem, revertimento primário e obras de arte na rodovia vicinal dos municípios de Goiatins e Itacajá, trecho: reserva indígena Krahô, com 136,30 km de extensão. Refere-se também a atualização monetária das 1ª, 2ª Medição parcial e 3ª Medição final do contr. 127/2010 relativo à execução dos serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte na rodovia TO-348, trecho: Abreulândia/Entroncamento TO-342 com 70,00 km de extensão. Refere-se à 2ª Medição (parte) do contr.128/2010, referente execução de serviço de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte na TO-365, trecho: Entroncamento TO-255 (Monte do Carmo)/ Ponte Alta/Entronc. TO-030 (Taquaruçu/Santa Tereza), com 69,00 km de extensão. Conforme processos nº: 1547/38450/2010, 110/38450/2010 e 1064/38450/2010.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 00070, suplementação SGD 751; ND 1263, redução Decreto 5701, SGD 7998; ND 285, créditos adicionais conforme decreto 5592, ND de redução 47010/0026; ND 855, créditos adicionais, SGD 5435; ND 1017, crédito SGD 5384; ND 1112, crédito SGD 7553; ND 497, cancelamento decreto 5613, SGD 2992; ND 851, redução decreto 5648, SGD 5943; ND 069; ND 164; ND 1086; ND 1100; ND 1217; ND 124; ND 1263; ND 445, redução decreto 5604; ND 1949.

## Assinatura

*Adriana Lima de Souza*  
Responsável - Ação

*Manoel Lucio Ruiz Filho*  
Diretor de Oper. e Cons. Rodoviária  
CREA 12297/D-GO  
Matrícula: 928127-1

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4164	Título Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
58.838.000,00	3.110.321	61.948.321,00	9.405.948,06	9.006.287,33	8.980.827,68	52.542.372,94	15,18	95,75	99,71

Recursos Ordinários - Administração Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
601.000,00	4.725.640	5.326.640,00	5.326.637,74	5.326.637,74	5.326.637,74	2,26	99,99	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.30	0100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.93	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.92	0100	0,00	5.326.640,00	5.326.640,00	5.326.637,74	5.326.637,74	5.326.637,74	2,26	99,99	100,00	100,00

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 0104

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
2.700.000,00	-2.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.50.51	0104	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.51	0104	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 0217

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
6.956.000,00	-67.818	6.888.182,00	2.830.811,90	2.431.151,17	2.418.149,80	4.057.370,10	41,09	85,88	99,46

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0217	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
26.782.1152	33.90.30	0217	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.221.069,76	1.161.976,60	1.150.127,42	1.778.930,24	40,70	95,16	98,98
26.782.1152	33.90.39	0217	1.220.000,00	1.600.000,00	2.820.000,00	1.541.679,91	1.201.112,34	1.199.960,15	1.278.320,09	54,66	77,90	99,90
26.782.1152	33.90.47	0217	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
26.782.1152	33.90.92	0217	2.700.000,00	-1.667.818,00	1.032.182,00	68.062,23	68.062,23	68.062,23	964.119,77	6,59	100,00	100,00
26.782.1152	33.90.93	0217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0224

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
335.000,00	0	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	0224	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	0224	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	0224	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.93	0224	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		

Recursos Próprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
96.000,00	1.152.499	1.248.499,00	1.248.498,42	1.248.498,42	1.236.040,14	0,58	99,99	100	99,00

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0240	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0240	16.000,00	969.869,00	985.869,00	985.868,64	985.868,64	985.868,27	0,36	99,99	100,00	99,99
26.782.1152	33.90.39	0240	10.000,00	252.630,00	262.630,00	262.629,78	262.629,78	250.171,87	0,22	99,99	100,00	95,25
26.782.1152	33.90.47	0240	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Crédito Internas - Em Moeda						4219			
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
48.150.000,00	0	48.150.000,00	0,00	0,00	0,00	48.150.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4219	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4219	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	4219	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
800	1.400	1.400	1.400	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	3.518	251,28	Concluída

Análise:

Ação foi executada a contento, tendo em vista que mesmo diante do período chuvoso e da crise financeira que agrava o país e o Estado, realizou-se por meio das Residências Rodoviárias, serviços como roçagem, tapa-buracos e manutenções corriqueiras nas rodovias estaduais pavimentadas, perfazendo no exercício de 2017 um total de **3.518,10 km** de conservação e manutenção nas TO's. Frisamos que no período de setembro a dezembro de 2017 não foram realizadas ações por questões financeiras. A seguir por residências.

## SERVIÇOS REALIZADOS PELAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS - ANO DE 2017

## RODOVIAS PAVIMENTADAS

## RODOVIAS ESTADUAIS

REGIONAL	CIDADE	PAVIMENTADAS (KM)
RR-01	PORTO NACIONAL	692,40
RR-02	ARAGUAÍNA	486,00
RR-03	TOCANTINÓPOLIS	118,00
RR-04	GUARAI	545,70
RR-05	GURUPI	557,30
RR-06	DIANÓPOLIS	441,70
RR-07	PARAÍSO DO TOCANTINS	677,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.518,10</b>

As despesas de exercícios anteriores referem-se à 3ª Medição parcial (parte) do contr. 019/2011, relativo à execução dos serviços de recuperação e roçagem em rodovias abrangidas pela residência rodoviária de Araguaína-TO. Refere-se também despesa relativa à execução dos serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte, na rodovia TO-010 trecho: São Sebastião/Araguatins com 40,90 km de extensão; Refere-se à 3ª Medição parcial e 4ª Medição final do contr. 0019/2011, referente execução de serviços de recuperação e roçagem em rodovias abrangidas pela residência rodoviária de Araguaína; Refere-se 1ª Medição parcial (Saldo) do contr. 035/2012, referente execução dos serviços de recuperação da rodovia de acesso à cidade de Natividade/Povoado Senhor do Bonfim no Estado do Tocantins; Despesa referente aos serviços de usinagem, caldearia e solda, para atender os equipamentos das residências rodoviárias da AGETO. Despesas de exercícios anteriores saldas conforme processos: 632/3700/2011, 1193/3845/2010, 800/3700/2011, 597/38960/2014 e 596/38960/2014.

Assinatura

*Adriana Lima de Souza*  
 Responsável - Ação

*Manoel Lucio Ruiz Filho*  
 Diretor de Oper. e Cons. Rodoviária  
 CREA 12297/D-GO  
 Matr. 928127-1


**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código 4167	Título Regularização Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.461.000,00	3.724.618	5.185.618,00	1.847.504,28	1.795.946,26	1.795.946,26	3.338.113,72	35,62	97,20	100,00

Recursos Ordinários - Administração Direta						0100			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
231.000,00	-231.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
231.000,00	-231.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.30	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.35	0100	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.39	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operações de Crédito Internas - Em Moeda						4219			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
80.000,00	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
80.000,00	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.92	4219	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		

Operações de Crédito Externas - Em Moeda						4220			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.150.000,00	3.955.618	5.105.618,00	1.847.504,28	1.795.946,26	1.795.946,26	3.258.113,72	36,18	97,20	100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.150.000,00	3.955.618	5.105.618,00	1.847.504,28	1.795.946,26	1.795.946,26	3.258.113,72	36,18	97,20	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	700.000,00	1.368.194,00	2.068.194,00	720.555,19	720.555,19	720.555,19	1.347.638,81	34,83	100,00	100,00
26.782.1152	44.90.39	4220	300.000,00	-284.707,00	15.293,00	0,00	0,00	0,00	15.293,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	0,00	2.872.131,00	2.872.131,00	1.059.048,86	1.007.490,84	1.007.490,84	1.813.082,14	36,87	95,13	100,00
26.782.1152	44.90.92	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	67.900,23	67.900,23	67.900,23	32.099,77	67,90	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
30	40	60	40	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	48	120,00	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que foram obtidas Licença de Instalação - LI nº 4481-2017 (Pavimentação asfáltica da rodovia TO-447, trecho Paraíso do TO / Chapada de areia) e Licença Prévia - LP nº 4480-2017 (Pavimentação asfáltica da rodovia TO-447, trecho Paraíso do TO / Chapada de areias). Diversos Relatórios de Supervisão ambiental foram elaborados com objetivo de obtenção de Licença de operação - LO para estradas vicinais e rodovias.

Além dos trabalhos de Supervisão Ambiental, necessários a manutenção de 34 (trinta e quatro) Licenças de Instalações (LI) e de 11 (onze) Declarações de Dispensa de Licenciamento Ambiental (DDLAE), foram protocolizados junto aos órgãos ambientais (Naturatins e Ibama) 11 (onze) requerimentos de licenças/autorizações (LP, LI, AA e outorga). Segue abaixo as atividades realizadas:

**MAIO**

- Solicitação de LP (Licença Prévia) junto ao Naturatins para duplicação da Rodovia TO - 222 - Araguaína / Novo Horizonte TO.



- Solicitação de LP (Licença Previa) junto ao Naturatins, Rodovia TO – 255 - trecho: Lagoa da Confusão/ Barreira da Cruz.
- Solicitação de renovação de LI (Licença de Instalação) Rodovia TO -030 – TRECHO; Novo Acordo / São Félix /TO.
- Solicitação de renovação de 3 (três) LI, relativas ao Posto de Combustível, Oficina e Lava-jato da Residência Rodoviária de Gurupi/TO.
- Elaboração de 08 (oito) relatórios de Supervisão Ambiental, voltados a Renovação/Manutenção de 08 (oito) Licenças de Instalação (LI), relativas as obras do PDRIS nos municípios de Araguaína, Aragominas, Brasilândia, Carmolândia, Colméia, Presidente Kennedy, Tupiratins e Itaporã/TO.

**JUNHO**

- Solicitação de renovação da LI (Licença de Instalação) da Rodovia TO 164 – trecho: Muricilândia / Entrocamento BR – 230, com 71,08km.
- Elaboração de 10 (dez) relatórios de Supervisão Ambiental, voltados a Renovação/Manutenção de 10 (dez) Licenças de Instalação (LI), relativas as obras do PDRIS (Vicinais) nos municípios de Brejinho de Nazaré, Crixás, Fátima, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Tupirama, Guarai, Rio dos Bois, Chapada de Areia e Cariri/TO.
- Elaboração de 02 (dois) Relatórios Supervisão Ambiental (Andamento), voltados a manutenção de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida pelo órgão ambiental estadual, relativos as obras do PDRIS (CREMA) nas rodovias TO-222, trecho: entroncamento TO-424 (Babaçulândia) – Araguaína , com 19 km de extensão; e TO-424, trecho: entroncamento TO-222 (transaraguaia) – Babaçulândia, com 37,8 km de extensão.

**JULHO**

- Realização de levantamento de campo para fins de licenciamento ambiental das obras do PDRIS (Vicinais) na Área Indígena Xerente / Funil.
- Realização de levantamento de campo para fins de licenciamento ambiental das obras do PDRIS (Vicinais) na Área Indígena Xambioá.
- Solicitação de renovação de LI (Licença de Instalação) da Rodovia TO – 010, trecho; Buriti/Araguatins.
- Elaboração de 07 (sete) relatórios de Supervisão Ambiental, voltados a Renovação/Manutenção de 07 (sete) Licenças de Instalação (LI), relativas as obras do PDRIS (Vicinais) nos municípios de Monte do Carmo, Santa Rita, Gurupi, Dueré, Aliança do Tocantins, Presidente Kennedy e Colinas do Tocantins/TO.
- Elaboração de 05 (cinco) Relatórios Supervisão Ambiental (Andamento), voltados a manutenção de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida pelo órgão ambiental estadual, relativos as obras do PDRIS (CREMA) nas rodovias: TO-222, trecho: Bielândia - entroncamento TO-424 (com 32,5 km de extensão); TO-134, trecho: Angico - Luzinópolis (com 24,4 km de extensão); TO-050, trecho: Príncipe – Conceição do Tocantins (com 52 km de extensão); TO-050, trecho: Conceição do Tocantins - Arraias (com 101 km de extensão); TO-373, trecho: Araguaçu – Divisa TO/GO (São Miguel), com 17 km de extensão; e TO-050, trecho: Arraias – Divisa TO/GO (com 16 km de extensão) .

**AGOSTO**

- Solicitação de Outorga de uso de Recursos Hídricos para implantação das obras de artes especiais do PDRIS (Vicinais) do município de Presidente Kennedy/TO.
- Solicitação de 2 (duas) Autorização Ambiental (AA) para exploração de jazidas de cascalho a serem utilizados nas obras de melhoria e conservação das Rodovias TO- 110 e TO- 255.
- Elaboração de 09 (nove) relatórios de Supervisão Ambiental, voltados a Renovação/Manutenção de 09 (nove) Licenças de Instalação (LI), relativas as obras do PDRIS (Vicinais) dos municípios de Palmas, Ipueiras, Nova Olinda, Santa Fé do Araguaia, Bandeirantes, Muricilândia, Pau D' Arco, Arapoema e Silvanópolis/TO.
- Elaboração de 04 (quatro) Relatórios Supervisão Ambiental (Andamento), voltados a manutenção de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida pelo órgão ambiental estadual, relativos as obras do PDRIS (CREMA) nas rodovias: TO-010, trecho: Palmas/Lajeado/TO (com 53,3 km de extensão); TO-222, trecho: Aragominas/Muricilândia (com 20 km de extensão); TO-222, trecho: Araguaiana/Novo Horizonte (com 14 km de extensão); e TO-222, trecho: Novo Horizonte/Aragominas (com 25 km de extensão).

**SETEMBRO**

- Solicitação de Licença de Instalação - LI junto ao NATURATINS para a rodovia TO-010 - Trecho entr. TO-404 - Araguatins / Entr. rodovia TO-201 - Buriti do Tocantins;
- Inventário Florestal referente às obras de melhoramento das estradas vicinais na Terra Indígena Xambioá;
- Relatório de supervisão Ambiental e Social da área indígena Xerente Funil;
- Relatórios de Supervisão Ambiental FINAIS dos municípios de: Colméia, Presidente Kenedy, Brasilândia e Itaporã;
- Relatório de Supervisão Ambiental Final da Rodovia TO-201 - Augustinópolis - Buriti do Tocantins 41,6 Km;
- Relatório de Supervisão Ambiental Final da Rodovia TO-126 - Sítio Novo - Itaguatins - 26 Km;
- Relatório de supervisão Ambiental Final da Rodovia TO-201 - Buriti do Tocantins - Esperantina - 36,8 Km;
- Relatório de Supervisão Ambiental Final da Rodovia TO-403 - Itaúba - Sampaio - 9,7 Km.

**OUTUBRO**

- Relatório de supervisão Ambiental e Social da área indígena Xerente Funil;
- Elaboração de Termo de Referência para Terraplanagem e Pavimentação asfáltica da Rodovia TO-365 - Trecho Entr. BR-153 - Gurupi - Trevo da praia - Acesso a Balsa;
- Relatórios de Supervisão Ambiental FINAIS dos municípios de: Tupirama, Goianorte e Fortaleza do Tabocão;
- Relatórios de supervisão Ambiental de ANDAMENTO dos municípios de: Pequizeiro, Colinas e Porto Nacional;
- Relatório de supervisão ambiental de ANDAMENTO da rodovia TO-126 - Tocantinópolis - Aguiarnópolis - 25 Km;
- Relatório de supervisão ambiental de ANDAMENTO da rodovia TO-424 - Bielândia - Barra do Ouro - 37 Km;
- Relatório de supervisão ambiental de ANDAMENTO da rodovia TO-134 - Filadélfia - Bielândia - 46,5 Km.

**NOVEMBRO**

- Relatórios de supervisão ambiental FINAIS dos municípios de: Dueré, Gurupi, Cariri, Ipueiras, Fátima e Crixás;
- Relatório de supervisão ambiental FINAL da rodovia TO-222 - Bielândia - Entr. TO-424 - 32,5 Km;
- Relatório de supervisão ambiental FINAL da rodovia TO-222 - Entr. TO-424 - Araguaína - 19 Km;
- Relatório de supervisão ambiental FINAL da rodovia TO-424 - Entr. TO-222 - Babaçulândia - 37,8 Km;
- Relatório de supervisão ambiental FINAL da rodovia TO-222 - Muricilândia - Santa Fé do Araguaia - 11 Km;
- Obtenção da Licença de Instalação LI nº 4481-2017, para obras de pavimentação asfáltica da rodovia TO-447, trecho Paraíso do TO / Chapada de Areia;

- Obtenção da Licença Prévia LP nº 4480-2017, para as obras de pavimentação asfáltica da rodovia TO-447, trecho Paraiso do TO / Chapada de Areia;
- Elaboração de Parecer Técnico, Avaliação do Plano de Trabalho para elaboração de estudos ambientais (RCA/PCA), Inventário Florestal e Outorga de água para fins de Licenciamento Ambiental das obras de pavimentação asfáltica da rodovia TO-141, trecho Palmeirópolis - Divisa TO/GO;
- Relatórios de Supervisão Ambiental e Social das obras de melhoramento das estradas vicinais nas Terras Indígenas Xerente Funil em Tocantina.

**DEZEMBRO**

- Relatório de supervisão ambiental referente às áreas de supressão de vegetação em área de preservação permanente na área indígena Xerente Funil;
- Relatório de monitoramento da rodovia TO-444/447, trecho Paraiso / Chapada de Areia;
- Relatório de Vistoria Técnica da rodovia TO-444, trecho Paraiso / Chapada de Areia;
- Relatório de Supervisão Ambiental e Social da área Indígena Xerente Funil em Tocantina;
- Relatórios FINAIS de Supervisão Ambiental dos municípios de: Aliança do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Rios dos Bois;
- Relatórios de ANDAMENTO de Supervisão Ambiental dos municípios de: Couto Magalhães e Juarina;
- Relatório de ANDAMENTO de supervisão Ambiental TO-201 - Sítio Novo - Axixá do Tocantins - 14,5 Km;
- Relatório de ANDAMENTO de supervisão Ambiental TO-010 BR 230 (Transaraguaia) - Araguatins - 8 Km;
- Relatório de ANDAMENTO de supervisão Ambiental TO-010 - Araguatins - Entr. TO-404 - 7,1 Km.


As dificuldades de execução da ação, referem-se à poucas oportunidades para capacitação da equipe técnica em procedimentos de licenciamento ambiental e a dependência de outros órgãos para liberação das licenças. Logo, oportunizar a participação dos técnicos da DIMA em cursos de capacitação e aperfeiçoamento, bem como em procedimentos de licenciamento ambiental contribuiria na agilização da execução da ação.

As suplementações no orçamento inicial ocorreram via SEPLAN. Assim como, por meio de redução na ação - 3059 (Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS); ação - 3074 (Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF).

A redução efetivada no orçamento inicial ocorreu para complementar a ação - 4006 (Assistência e Manutenção as Residências Rodoviárias).

As despesas de exercícios anteriores referem-se a 30ª medição parcial e de reajustamento do contrato 024/2014, referente a elaboração de projetos de supervisão ambiental das obras de melhoramentos das condições de transportes, nas estradas municipais da Região Central Oeste, Grupo X, Integração PDRIS, conforme processo nº 525/38960/2014.

Assinatura

  
 Romão Rômulo Mascarenhas  
 Diretor de Meio Ambiente



**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**
**Unidade Gestora:**

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

**Programa:**

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

**Iniciativa:**

Iniciativa geral
------------------

**Ação:**

<b>Código</b> 3019	<b>Título</b> Elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte - PDRIS	<b>Prioritária</b> Não
-----------------------	---	---------------------------

**Orçamento - 12/2017:**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
570.000,00	-161.198	408.802,00	347.915,63	347.915,63	347.915,63	60.886,37	85,10	100,00	100,00

<b>Contrapartida</b>	0103
----------------------	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	347.916	347.916,00	347.915,63	347.915,63	347.915,63	0,37	99,99	100	100

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.92	0103	0,00	347.916,00	347.916,00	347.915,63	347.915,63	347.915,63	0,37	99,99	100,00	100,00

<b>Operacoes de Credito Externas - Em Moeda</b>	4220
---	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
570.000,00	-509.114	60.886,00	0,00	0,00	0,00	60.886,00	0	0	0

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.35	4220	500.000,00	-459.114,00	40.886,00	0,00	0,00	0,00	40.886,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	4220	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Meta Física:**

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1	1	1	0	Unidade	un

**Referência:**

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Concluída

**Análise:**

A ação foi concluída ainda no exercício de 2016, mantida para este exercício apenas para realização de pagamentos da empresa consultora que elaborou o Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT, que tem por finalidade desenvolver a logística de transporte do estado dando suporte ao planejamento de intervenções públicas e privadas em investimentos de infraestrutura.

Despesa de exercício anterior referente à ND do Processo 0082/3896/2015, referente à execução de serviços de consultoria para assistir a AGETO, na elaboração de plano de logística de transporte de cargas do Estado do Tocantins, fazendo parte do PDRIS. Refere-se também à 7ª, 8ª, 9ª, 10ª medição parcial (saldo) e 11ª medição parcial (parte), do contrato 0136/2014, referente à serviços de consultoria para assistir a AGETO na elaboração de plano de logística de transporte de cargas do Estado do Tocantins, integrante do PDRIS, conforme processos nº 82/38960/2015.

**Assinatura**

  
 Responsável - Ação  
**Lúcio Sérgio Borges Peixoto**  
 Diretor de Gerenciamento de Pavimento e Controle

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

<b>Código</b> 3041	<b>Título</b> Melhoramento das Rodovias Vicinais - PDRS	<b>Prioritária</b> Não
-----------------------	--	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
50.000,00	362.340	412.340,00	412.339,65	412.339,65	412.339,65	0,35	99,99	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
50.000,00	362.340	412.340,00	412.339,65	412.339,65	412.339,65	0,35	99,99	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.92	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.92	0100	0,00	412.340,00	412.340,00	412.339,65	412.339,65	412.339,65	0,35	99,99	100,00	100,00

Meta Fisica:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
100	100	100	100	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Paralisada

Análise:

A ação não foi executada, tendo em vista que as obras do PDRS referente ao Lote II, região Noroeste, município de Goiatins e Região do Jalapão, Lote III, municípios de Mateiros e São Felix, estão paralisadas em função de questões orçamentárias de contrapartida do Tesouro do Estado.

Cabe salientar que o Projeto PDRS já foi finalizado e o valor liquidado, trata-se de uma reserva para pagamento de reajustamento do ao Processo: 543/38960/2013, referente a execução dos serviços de melhoramentos em rodovias vicinais, obras de artes correntes e especiais em trechos do município de Goiatins, na região nordeste, integrante do PDRS, com extensão de 106,69 KM, que não foram finalizados ainda, uma vez que também se faz necessário recursos de contrapartida.

A movimentação financeira ocorrida na ação deu-se por meio de créditos adicionais via SEPLAN.

A despesa de exercício anterior refere-se à ND do Processo 543/3896/2013, referente à execução dos serviços de melhoramentos em rodovias vicinais, obras de arte correntes e especiais em trechos do município de Goiatins, na Região Nordeste, integrante do PDRS, com extensão de 106,69 km.

Refere-se também à 1ª medição parcial do contrato 051/2013 referente à execução de serviços e obras de melhoramento em rodovias vicinais, com obras de arte correntes e especiais em trechos dos municípios integrantes do PDRS da Região Nordeste (município de Goiatins), numa extensão de 106,68 km.

Assinatura

*Adriana Lima de Souza*  
Responsável - Ação

*Manoel Lucio Ruiz Filho*  
Diretor de Oper. e Cons. Rodoviária  
CREA 12297/D-GO  
Matrícula: 928127-1

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 3042	Título Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
23.845.000,00	8.922.261	32.767.261,00	30.827.572,86	28.956.527,51	28.956.527,51	1.939.688,14	94,08	93,93	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4220
--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
23.845.000,00	8.922.261	32.767.261,00	30.827.572,86	28.956.527,51	28.956.527,51	1.939.688,14	94,08	93,93	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	1.800.000,00	-1.387.470,00	412.530,00	255.883,36	227.586,21	227.586,21	156.646,64	62,02	88,94	100,00
26.782.1152	44.90.39	4220	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	20.000.000,00	9.848.366,00	29.848.366,00	28.110.324,67	26.267.576,47	26.267.576,47	1.738.041,33	94,17	93,44	100,00
26.782.1152	44.90.92	4220	2.000.000,00	461.365,00	2.461.365,00	2.461.364,83	2.461.364,83	2.461.364,83	0,17	99,99	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1.000	2.250	100	0	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	1.014	45,06	Atrasada

Análise:

A ação foi executada; nos lotes 07, 08, 11, 12, 13, 14, e lote dos indígenas (Xerente e Funil); tendo em vista que **os lotes 09 e 10 estão paralisados** e possível procedimento de cancelamento de contratos, tendo em vista que a empresa apresentou Ofício explicando os reais motivos para a não continuação dos mesmos; pois a Empresa vencedora do certame está com problemas com a justiça. **E os lotes de 01 ao 06 já foram concluídas as obras.** Foi possível realizar os serviços obras de melhoramento nas estradas vicinais não pavimentadas do Programa PDRIS - BANCO MUNDIAL, proporcionando as populações desses municípios maior rapidez e segurança no uso das estradas, para fins de escoamento da produção e tráfego rotineiro de pessoas.

As obras em andamento no **exercício de 2017**, foram executadas aproximadamente **1014,76 km** nos seguintes locais abaixo discriminados por grupos:

**REGIÃO CENTRO-OESTE - Obras concluídas do Grupo I ao Grupo IV em 2016 e foram executados 57,29 km de setembro a dezembro de 2017.**

**Grupo I:** Marianópolis, Chapada de Areia, Caseara, Monte Santo e Divinópolis - Obras concluídas.

**Grupo II:** Araguacema, Abreulândia, Dois Irmãos, Miracema e Miranorte - Obras concluídas.

**Grupo III:** Lajeado, Tocantínia, Pugmil, Paraíso, Barrolândia - Obras concluídas.

**Grupo IV:** Pium, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima - Obras concluídas.

**Grupo Indígenas: Xerente e Funil 57,29 km executados.**

**REGIÃO SUDOESTE - Foram executados 59,20 km de setembro a dezembro de 2017.**

**Grupo V:** Talismã, Araguaçu, Alvorada, Figueirópolis, Sandolândia - Obras concluídas.

**Grupo VI:** Palmeirópolis, São Salvados, Jaú do Tocantins, Peixe, Sucupira - Obras concluídas.

**Grupo VII:** Cariri do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré e Aliança do TO - 17,33 km executados.

**Grupo VIII:** Crixás do TO, Santa Rita do TO, Fátima, Ipueira, Brejinho de Nazaré - 41,87 km executados.

**Grupo IX:** Aparecida do Rio Negro, Porto Nacional, Monte do Carmo, Palmas, Silvanópolis - 0,00 executado; contrato paralisado.

**REGIÃO NOROESTE - Foram executados 72,66 km de setembro a dezembro de 2017.**

**Grupo X:** Aragominas, Araguaia, Araguaã, Carmolândia, Piraquê, Xambioá - 0,00 km executados; contrato paralisado.

**Grupo XI:** Arapoema, Muricilândia, Pau Darco, Santa Fé do Araguaia, Bandeirantes - 27,28 km executados.



**Grupo XII:** Bernardo Sayão, Colinas, Couto Magalhaes, Juarina, Pequiizeiro – 40,80 km executados.

**Grupo XIII:** Brasília, Colméia, Itaporã, Presidente Kennedy, Tupiratins – 2,21 km executados; contrato finalizado.

**Grupo XIV:** Goianorte, Tupirama, Guaraí, Fortaleza do Tabocão, Rio dos Bois – 2,37 km executados.

**Despesa de Exercício anterior** refere-se à ND para atender Proc. 836/3896/2015, Cont. 140/2014, referente à execução de serviços e obras de melhoramento em rodovias vicinais da Região Sudoeste, GRUPO VII, nos municípios de Cariri, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré e Aliança, integrante do PDRIS.

Refere-se também a 40ª medição parcial e de reajustamento do contrato 027/2013, referente a fabricação, transporte e montagem de superestrutura nas regiões centro-oeste, sudoeste e noroeste, com um total aprox. de 2.085 vigas, integrante do PDRIS.


Refere-se à 14ª medição parcial e de reajustamento, contrato 014/2015, referente à execução dos serviços e obras de melhoramento e M rodovias vicinais da Região Noroeste, Grupo X, nos municípios de Xambioá Araguaia, Piraquê, Araguaia, Carmolândia e Aragominas, integrante do PDRIS.

Refere-se à 10ª medição parcial e de reajustamento, do contrato 022/2015, referente execução dos serviços e obras de melhoramento nas rodovias vicinais em grupos de obras nos municípios: Muricilândia, Santa Fé do Araguaia, Pau D'Arco, Arapoema, Nova Olinda e Bandeirantes, Grupo XI, integrante do PDRIS.

Refere-se à 18ª medição parcial e de reajustamento do contrato 140/2014, referente à execução das obras de melhoramento nas rodovias vicinais da região sudoeste, Grupo VII, nos municípios de Cariri, Formoso do Araguaia, Dueré e Aliança, integrante do PDRIS.

Refere-se à ND para atender o processo 246/3896/2013, contrato 027/2013; referente aos serviços de projetos, fabricação, transporte e montagem de superestrutura nas regiões centro oeste, sudoeste e noroeste, integrantes do PDRIS.

Assinatura

  
Responsável - Ação

  
Manoel Lucio Ruiz Filho  
Diretor de Oper. e Cons. Rodoviária  
CREA 12297/D-GO  
Matrícula: 928127-1



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1152 Transporte e Logística

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

<b>Código</b> 3048	<b>Título</b> Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS	<b>Prioritária</b> Não
-----------------------	---	---------------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
15.375.000,00	2.088.580	17.463.580,00	1.109.815,68	560.040,56	560.040,56	16.353.764,32	6,35	50,46	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
15.375.000,00	2.088.580	17.463.580,00	1.109.815,68	560.040,56	560.040,56	16.353.764,32	6,35	50,46	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	200.000,00	2.532.446,00	2.732.446,00	0,00	0,00	0,00	2.732.446,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4220	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	15.000.000,00	-443.866,00	14.556.134,00	1.109.815,68	560.040,56	560.040,56	13.446.318,32	7,62	50,46	100,00
26.782.1152	44.90.93	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
16	16	24	0	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	2	12,50	Atrasada

Análise:

A ação foi executada, tendo em vista que em outubro deste exercício foi dada a ordem de serviços para o início dos serviços de terraplenagem e pavimentação, no qual foram executados aproximadamente 2 km de terraplenagem e 217,00m de bueiros tubulares de concreto; foram executadas ainda duas galerias de concreto armado e cerca de vedação da faixa de domínio da rodovia, no trecho Paraíso do Tocantins a Chapada de Aréia, da rodovia TO-444/447.

A pavimentação desse trecho proporcionará segurança e rapidez do transporte, melhorando a trafegabilidade e promovendo as interligações entre os municípios e escoamento da produção.

Assinatura

Responsável - Ação

*Roberta Alves de Oliveira*  
Gerente de Planejamento



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 3073	Título Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
36.970.000,00	-17.886.150	19.083.850,00	0,00	0,00	0,00	19.083.850,00	0,00		

Recursos Ordinários - Administração Direta						0100			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
10.000,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operações de Crédito Externas - Em Moeda						4220			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
36.960.000,00	-17.876.150	19.083.850,00	0,00	0,00	0,00	19.083.850,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.39	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	30.760.000,00	-12.876.150,00	17.883.850,00	0,00	0,00	0,00	17.883.850,00	0,00		
26.782.1152	44.90.93	4220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
0	12	8	0	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada

Análise:

A ação não foi executada, tendo em vista que mesmo sendo realizada a licitação do Processo nº 2017/38960/000263, que trata da contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia de obras de arte especiais (OAE) e supervisão destas obras de melhoramentos, através de supressão de 20 pontos críticos, em rodovias estaduais não pavimentadas (PDRIS), não foi possível neste exercício, finalizar os projetos para que se iniciassem essas obras.

A redução do orçamento inicial na fonte 0100 foi efetuada para complementar a ação - 4006 (Assistência e Manutenção das Residências Rodoviárias).

Assinatura

Responsável - Ação

*Roberta Alves de Oliveira*  
Gerente de Planejamento



**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 3074	Título Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
58.010.000,00	-55.933.254	2.076.746,00	0,00	0,00	0,00	2.076.746,00	0,00		

Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
10.000,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda						4220				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
58.000.000,00	-55.923.254	2.076.746,00	0,00	0,00	0,00	2.076.746,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4220	56.900.000,00	-55.923.254,00	976.746,00	0,00	0,00	0,00	976.746,00	0,00		
26.782.1152	44.90.93	4220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		

Meta Fisica:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
0	66	66	66	Quilômetro	km

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada e comprometida

Análise:

A ação não foi executada, tendo em vista que mesmo diante de uma pré-negociação e negociação dos termos e condições do empréstimo internacional para o Programa de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Estado do Tocantins (PRODETUR) bem como os últimos detalhes do contrato de empréstimo, com o apoio do Governo Federal, alguns entraves burocráticos, tais como assinatura dos termos de negociação, por parte da administração pública federal, impossibilitou o andamento do projeto.

Tal empréstimo proporcionará a pavimentação de rodovias que ligam à Região do Jalapão, com a finalidade de promover a melhoria significativa das rodovias estaduais que dão acesso aos principais atrativos turísticos da região do Jalapão, bem como integrar os municípios e povoados que ali se encontram à malha viária pavimentada do Estado, tirando os do isolamento que se encontram e desenvolvendo o potencial turístico daquela região bem como o escoamento da produção agrícola da Região Leste do Estado e ainda unindo-os com a região Nordeste do Brasil por meio da ligação com os Estados da Bahia, Piauí e Maranhão.

As movimentações do orçamento inicial foram efetuadas para suplementar a ação - 4006 (Assistência e Manutenção das Residências Rodoviárias) e ação - 4167 (Regularização Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária).

Assinatura

Responsável - Ação

*Roberta Alves de Oliveira*  
Gerente de Planejamento


**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4026	Título Construção e Reforma de Obras de Arte Especial	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
58.695.000,00	484.353	59.179.353,00	9.136.860,11	9.136.860,11	9.136.860,11	50.042.492,89	15,43	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
45.000,00	484.353	529.353,00	529.351,49	529.351,49	529.351,49	1,51	99,99	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
26.782.1152	33.90.14	0100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.1152	33.90.39	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.1152	33.90.92	0100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.1152	44.90.51	0100	0,00	529.353,00	529.353,00	529.351,49	529.351,49	529.351,49	1,51	99,99	100,00	100,00	

Operacoes de Credito Internas - Em Moeda						4219				
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
150.000,00	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
26.782.1152	44.90.14	4219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
26.782.1152	44.90.35	4219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
26.782.1152	44.90.51	4219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			

Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos						4221				
---	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
58.500.000,00	0	58.500.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	8.607.508,62	49.892.491,38	14,71	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	
26.782.1152	44.90.51	4221	55.500.000,00	-6.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00			
26.782.1152	44.90.92	4221	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	8.607.508,62	392.491,38	95,63	100,00	100,00	

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
600	600	600	600	Metro linear	m

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada

Análise:

A ação não foi executada, tendo em vista que as pendências judiciais foram parcialmente sanadas e com isso, ocasionou atraso no reinício de algumas obras paralisadas no trecho da TO-020 - Recursolândia/Campos Lindos, bem como ainda, a falta de recursos financeiros para custear as obras de artes especiais, em virtude da crise. Entretanto, foram concluídos neste exercício, os levantamentos topográficos e estão em execução os serviços de sondagem para subsidiarem o detalhamento do projeto executivo da construção da nova ponte de Porto Nacional, que irá melhorar a trafegabilidade e a segurança, bem como propiciar maior escoamento da produção tocantinense.

O pagamento efetuado no valor de R\$ 529.351,49, refere-se ao proc. 149/3845/2010, subitem 95 do elemento de despesas 51, atualização monetária do contrato 124/2009, alusivo à 19ª a 25ª medição da execução dos serviços de construção de pontes, terraplenagem, pavimentação asfáltica dos respectivos acessos nas rodovias TO-010/445. Cabe salientar que foi liquidado neste elemento de despesas, uma vez que o elemento de despesas 92 que trata do pagamento de despesas de exercício anteriores, não constar no MTO subitem referente à atualização monetária de execução de obras.

Os desembolsos referente à despesas de exercícios anteriores, deram-se para pagamentos do processo nº 668/3845/2008 - Regularização de recolhimento de IPRF.



Assinatura

Responsável - Ação

Roberta Alves de Oliveira.  
Gerente de Planejamento

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4045	Título Fiscalização de Obras Hídricas	Prioritária Não
----------------	--	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
461.000,00	-1.000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		

Recursos Ordinários - Administração Direta						0100			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.000,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.784.1152	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operações de Crédito Externas - Em Moeda						4220			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
460.000,00	0	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.784.1152	44.90.14	4220	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
26.784.1152	44.90.30	4220	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
26.784.1152	44.90.35	4220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
26.784.1152	44.90.52	4220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
2	2	3	3	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada e comprometida

Análise:

A ação não foi executada, tendo em vista que as obras contratadas ainda se encontram paralisadas devido à falta de recursos de contrapartida bem como ainda as indefinições existentes quanto ao órgão gerenciador do projeto PRODOESTE, que estão em fase de aceitação com o Banco Mundial.

Cabe salientar que esta ação monitora a fiscalização de obras hídricas e que neste quadrimestre não foram demandadas as supervisões nas obras hídricas pertencentes ao Governo do Estado do Tocantins.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 836, cancelamento de dotação, SGD 2017/38969/5866.

Assinatura

Responsável - Ação

*Roberta Alves de Oliveira*  
Gerente de Planejamento



Visto  
Ações Temáticas  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras

Unidade Gestora:

38960	Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO
-------	---

Programa:

1152	Transporte e Logística
------	------------------------

Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins
--

Iniciativa:

Iniciativa geral
------------------

Ação:

Código 4120	Título Pavimentação de Rodovias em Parcerias	Prioritária Não
----------------	---	--------------------

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
102.920.000,00	-8.092.887	94.827.113,00	874.354,38	874.354,38	701.414,49	93.952.758,62	0,92	100,00	80,22

Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100
--	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
30.000,00	844.355	874.355,00	874.354,38	874.354,38	701.414,49	0,62	99,99	100	80,22

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	33.90.92	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1152	44.90.61	0100	0,00	874.355,00	874.355,00	874.354,38	874.354,38	701.414,49	0,62	99,99	100,00	80,22
26.782.1152	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares						0104
---	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	80,22

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.40.92	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE						0224
---	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
21.450.000,00	-8.937.242	12.512.758,00	0,00	0,00	0,00	12.512.758,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	0224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	0224	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	0224	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	0224	20.500.000,00	-8.937.242,00	11.562.758,00	0,00	0,00	0,00	11.562.758,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	0224	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		

Operacoes de Credito Internas - Em Moeda						4219
--	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
70.150.000,00	0	70.150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.150.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4219	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.51	4219	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	4219	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.93	4219	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		

Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos						4221
---	--	--	--	--	--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
11.290.000,00	0	11.290.000,00	0,00	0,00	0,00	11.290.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.782.1152	44.90.14	4221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.35	4221	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.39	4221	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		

26.782.1152	44.90.51	4221	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.92	4221	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		
26.782.1152	44.90.93	4221	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		

## Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
100	100	100	100	Quilômetro	km

## Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	22	22,00	Andamento normal

## Análise:

A ação foi executada, tendo em vista que foram executados na rodovia TO-428, trecho Santa Maira/Recursolândia aproximadamente 5,5 km de terraplanagem 11,62 km de pavimentação asfáltica em TSD e 5,86 km de drenagem superficial (meio-fio), acumulando ao final do exercício cerca de 22 km de pavimentação.

Pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD, restauração do pavimento asfáltico, sinalização viária passeios com acessibilidade, drenagem de águas pluviais com obras complementares em parte das avenidas NS-15 e LO-13 (interligação). Foram executados aproximadamente 6,99 km de pavimentação asfáltica em CBUQ, 12.800,00 m de drenagem superficial (meio-fio), 6.000,00m de drenagem pluvial (rede de água pluvial, ramais, boca de lobo e lançamento), 16.706,00 m² de calçadas e ciclovia e conclusão de 02(duas) obras de arte especiais (pontes) sobre o córrego brejo comprido.

Serviços das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Estação de Transbordo de Cargas do Eco Porto de Praia Norte. Para a conclusão da obra foram executados aproximadamente, 28.425,00 m² de pavimentação asfáltica em TSD e 5.310,00 m de drenagem superficial (meio-fio).

As despesa de exercícios anteriores referem -se à ND para atender o processo NR 770/3896/2014, contrato 120/2014, referente à execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica na rodovia TO-255, Trecho: Lagoa da Confusão/Barreira da Cruz, com extensão de 47,29 km. Refere-se ainda à ND para atender o processo 667/3700/2012, contrato 039/2012, referente à execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais na rodovia TO-210.Trecho: Nazaré/Entroncamento TO-134 (Angico), com 25,27 km de extensão. Anulação parcial da NE 2017NE01310, conforme parecer jurídico, que manifestou desfavorável ao pagamento das 5ª e 8ª medição de reajustamento, processo 667/3700/2012.

## Assinatura

\_\_\_\_\_  
Responsável - Ação

*Roberta Alves de Oliveira.*  
*Gerente de Planejamento*



## ANÁLISE DAS AÇÕES DE GESTÃO FÍSICA



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações de Gestão Física  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras**



**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

**Ação:**

4272 Promoção da Segurança de Trabalho Coletivo e Individual

**Orçamento - 12/2017:**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.000,00	388.114	400.114,00	400.113,60	400.113,60	368.320,80	0,40	99,99	100,00	92,05
<b>Recursos Ordinarios - Administracao Direta</b>					<b>0100</b>				
12.000,00	388.114	400.114,00	400.113,60	400.113,60	368.320,80	0,40	99,99	100	92,05

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.30	0100	0,00	389.755,00	389.755,00	389.754,80	389.754,80	362.370,80	0,20	99,99	100,00	92,97
04.122.1100	33.90.39	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1100	33.90.92	0100	10.000,00	359,00	10.359,00	10.358,80	10.358,80	5.950,00	0,20	99,99	100,00	57,43

**Meta Física:**

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
10	10	0	0	Unidade	un

**Referência:**

Ano	Período	Meta do Ano (2017)	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	10	17.869	178.690,00	Concluída

**Análise:**

Esta ação foi executada a contento, tendo em vista a aquisição de equipamentos de EPI para atender a AGETO, conforme os processos nº 466 e 467/38960/2016..

Foram adquiridos Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (PVC), Luva de segurança confeccionada em couro 100% aqueta, Luva de segurança anti-vibração, Luva de segurança Multitato, **Luva de raspas**, Luva de segurança para cobertura de luva isolante de borracha, Mangas de segurança isolante de borracha, Classe 2, Capacete de segurança conjugado com aba frontal na cor laranja, Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante PFF2, Calçado de segurança: tipo botina confeccionada em vaqueta preta, com biqueira de aço, proteção de metatarso externo, Calçado de segurança: tipo botina confeccionada em vaqueta preta, Sapato de segurança: modelo Sticky Shoe na cor preta, Perneira de segurança 3 (três) talas confeccionada em tecido de para-aramida, forrada internamente com tecido de algodão flanelado, Protetor auditivo tipo plug de elastômero sintético, Níveis de Redução de Ruído, Protetor facial incolor: constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), Avental: confeccionado em PVC cor preto, com forro em tecido de poliéster, com alça no pescoço e tiras para regulagem utilizadas para ajuste nas costas, O Avental de cozinha industrial: para proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor) e chamas e Creme protetor: grupo 2 (óleo resistente), sem silicone, Indicado para proteger a pele contra graxas, óleos brutos, solventes e tintas, bisnaga 150g, Com certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego.

A ação não encontrou dificuldades de execução, mesmo tendo sua meta física subestimada, tendo em vista que sua finalidade de reduzir os riscos de acidentes e contribuir para a integridade física dos servidores deste Órgão, foi plenamente alcançada.

Os pagamentos realizados com despesas de exercícios anteriores, saldou o processo nº 465/38960/2016 - Aquisição de EPI's destinados aos servidores nas frentes de trabalho das Residências Rodoviárias da AGETO.

As movimentações financeiras ocorridas dentro da ação foram realizadas via crédito adicional – SEPLAN, com a finalidade de arcar os custos de aquisição de equipamentos de EPI's.

**Assinatura**

*Natália Pinheiro da Silva*  
Gerente de Segurança do Trabalho  
Matrícula: 1095511  
*Natália Pinheiro da Silva*  
Responsável - Ação

## ANÁLISE DAS AÇÕES DE GESTÃO FINANCEIRA



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações de Gestão Financeira  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**



Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4222 Manutenção de Recursos Humanos

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
40.177.324,00	-5.055.390	35.121.934,00	35.121.929,50	35.121.461,62	34.290.221,33	4,50	99,99	99,99	97,63

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
40.177.324,00	-5.055.390	35.121.934,00	35.121.929,50	35.121.461,62	34.290.221,33	4,50	99,99	99,99	97,63

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.122.1100	31.90.04	0100	6.500.000,00	-256.293,00	6.243.707,00	6.243.706,75	6.243.706,75	6.234.981,94	0,25	99,99	100,00	99,86
26.122.1100	31.90.05	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	31.90.11	0100	18.000.000,00	2.106.125,00	20.106.125,00	20.106.124,62	20.106.124,62	19.616.842,89	0,38	99,99	100,00	97,56
26.122.1100	31.90.13	0100	3.600.000,00	125.240,00	3.725.240,00	3.725.239,16	3.725.239,16	3.725.178,53	0,84	99,99	100,00	99,99
26.122.1100	31.90.92	0100	6.000.000,00	-1.553.025,00	4.446.975,00	4.446.974,42	4.446.506,54	4.113.333,42	0,58	99,99	99,98	92,50
26.122.1100	31.90.94	0100	600.000,00	-194.554,00	405.446,00	405.444,64	405.444,64	405.444,64	1,36	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	31.90.96	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	31.91.13	0100	5.000.000,00	-4.805.563,00	194.437,00	194.436,51	194.436,51	194.436,51	0,49	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	31.91.92	0100	475.324,00	-475.320,00	4,00	3,40	3,40	3,40	0,60	85,00	100,00	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, uma vez que foram apropriadas despesas no valor de R\$ 35.121.929,50, referente a gastos com remuneração de pessoal ativo, encargos sociais, indenizações, restituições trabalhistas, salário família, contratação por tempos determinado, sendo composta a equipe de servidores com 219 efetivos, 31 servidores comissionados, 40 servidores efetivos e comissionados, 35 servidores efetivos com função de confiança, 500 contratados, 213 servidores celetistas, 23 desligados e 1 requisitado, totalizando 1062 servidores. A folha é elaborada mensalmente pela unidade setorial administrativa mediante a alimentação de dados no sistema ERGON, sob coordenação da Secretaria de Administração, cumprindo assim com sua finalidade que é manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

As despesas de exercícios anteriores, saldaram os processos nº 579/38960/2016 - Regularização da folha de pagamento de 2016, inscrita em obrigações e 030/38960/2017 - Regularização da folha de pagamento, referente ao décimo terceiro.

Assinatura

Cyntia Esteliana Barbosa  
Ger. de Gestão e Recursos Humanos  
Mat.: 63578-4  
Unidade: AGETO



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações de Gestão Financeira  
Período: Anual de 2017

**Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**



Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo.

Ação:

4198 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
2.037.185,00	4.323.388	6.360.573,00	5.369.379,35	5.369.379,35	5.260.273,06	991.163,35	84,41	100,00	97,96

Recursos Ordinarios - Administracao Direta				0100					
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.527.185,00	3.807.658	5.334.843,00	5.334.520,84	5.334.520,84	5.225.414,55	291,86	99,99	100	97,95

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.122.1100	33.90.08	0100	4.000,00	7.000,00	11.000,00	10.994,74	10.994,74	10.994,74	5,26	99,95	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.93	0100	1.000,00	35.473,00	36.473,00	36.472,26	36.472,26	36.472,26	0,74	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.92	0100	220.000,00	696.242,00	916.242,00	916.241,82	916.241,82	908.565,57	0,18	99,99	100,00	99,16
26.122.1100	33.90.91	0100	10.000,00	-9.489,00	511,00	510,72	510,72	510,72	0,28	99,94	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.49	0100	34.000,00	26.525,00	60.525,00	60.525,00	60.525,00	56.400,00	0,00	100,00	100,00	93,18
26.122.1100	33.90.47	0100	15.000,00	22.163,00	37.163,00	37.162,09	37.162,09	37.162,09	0,91	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.46	0100	30.000,00	34.725,00	64.725,00	64.725,00	64.725,00	60.525,00	0,00	100,00	100,00	93,51
26.122.1100	33.90.39	0100	918.185,00	1.743.122,00	2.661.307,00	2.661.306,37	2.661.306,37	2.594.728,83	0,63	99,99	100,00	97,49
26.122.1100	33.90.36	0100	1.000,00	8.431,00	9.431,00	9.149,00	9.149,00	9.149,00	282,00	97,00	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.35	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	33.90.33	0100	15.000,00	-7.096,00	7.904,00	7.873,03	7.873,03	7.858,03	0,67	99,60	100,00	99,80
26.122.1100	33.90.30	0100	150.000,00	1.038.890,00	1.188.890,00	1.188.889,56	1.188.889,56	1.188.889,56	0,44	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.14	0100	128.000,00	212.207,00	340.207,00	340.206,25	340.206,25	313.693,75	0,75	99,99	100,00	92,20
26.122.1100	44.90.52	0100	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0217					
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.025.730	1.025.730,00	34.858,51	34.858,51	34.858,51	990.871,49	3,39	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.122.1100	33.90.30	0217	0,00	990.871,00	990.871,00	0,00	0,00	0,00	990.871,00	0,00		
26.122.1100	33.90.92	0217	0,00	34.859,00	34.859,00	34.858,51	34.858,51	34.858,51	0,49	99,99	100,00	100,00

Recursos Proprios				0240					
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
510.000,00	-510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.122.1100	33.90.30	0240	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	33.90.39	0240	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	33.90.46	0240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	33.90.49	0240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	33.90.92	0240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Referência


Ano 2017 Período 3o Quadrimestre Estágio Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista que atinge a sua finalidade de contribuição para a manutenção e o aperfeiçoamento das atividades e serviços da instituição. A esta ação, apropriam-se todas as despesas tipicamente administrativas, tais como: contas telefônicas, de água, energia, concessão de diárias, pagamentos de serviços prestados por terceiros, aquisição de material permanente e vinculam se também as atividades de controle do patrimônio e almoxarifado. dispêndios de: auxílio transporte, passagens e locomoções, auxílio natalidade, vale alimentação, diárias, telefonia fixa/móvel, correios, pagamentos com CREA, materiais de consumo e expediente. Do valor autorizado para execução em 2017, foi realizado cerca de 85%, cumprindo sua finalidade de manter o funcionamento do órgão, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas temáticos.

As despesas de exercícios anteriores saldaram os processos nº 094/38960/2015 - PIS/PASEP, 067/38960/2014, 387/38960/2016, 380/38960/2016, 409/38960/2015,, 157/38960/2013, 350/38960/2016, 064/38960/2013, 477/38960/2016, 477/38960/2016, 064/38960/2013, 077/38960/2016, 553/38960/2016, 873/38960/2015, 1233/38960/2015, 044/38960/2016, 873/38960/2014, 099/38960/2016.

As movimentações financeiras ocorridas na ação, foram realizadas por meio de créditos adicionais via SEPLAN.

**Assinatura**  
\_\_\_\_\_  
Responsável - Ação

Rosângela Barbosa de Marchi

Diretora de Adm. e Finanças

Mat. 554290-1



Ações de Gestão Financeira  
Período: Anual de 2017

Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO



Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4249 Manutenção de Serviços de Transporte

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
551.000,00	-385.521	165.479,00	165.477,82	165.477,82	87.484,52	1,18	99,99	100,00	52,86

Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
551.000,00	-481.495	69.505,00	69.503,82	69.503,82	69.503,82	1,18	99,99	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.122.1100	33.90.30	0100	400.000,00	-362.515,00	37.485,00	37.484,21	37.484,21	37.484,21	0,79	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.39	0100	50.000,00	-18.310,00	31.690,00	31.689,73	31.689,73	31.689,73	0,27	99,99	100,00	100,00
26.122.1100	33.90.47	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.122.1100	33.90.92	0100	100.000,00	-99.670,00	330,00	329,88	329,88	329,88	0,12	99,96	100,00	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, contribuindo para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo setor de transporte, tendo em vista que estão sendo apropriados na ação gastos como viagens, vistorias de obras, gasolina, óleo diesel, filtro de óleo e lubrificantes, aluguéis de veículos (processo nº 916/2017), dentre outros, conforme valor empenhado.

A AGETO possui cerca de 18 veículos locados, sendo veículos de passeio e caminhonete gabine duplas.

As despesas de exercícios anteriores, saldou o processo 338/38960/2017 - Pagamento de Seguro obrigatório DPVAT dos veículos da AGETO. Possui ainda 13 veículos próprios sendo caminhões, micro-ônibus, veículos de passeios e caminhonete, para atender às demandas da sede da Agência.

As movimentações financeiras ocorridas na ação foram para supletar as ações 4006 - Assistência e Manutenção das Residências Rodoviárias e 4238 - Manutenção de Serviços de Informática.

Assinatura

Responsável - Ação

Rosângela Bamosa Terra Marchi  
Diretora de Adm. e Finanças  
Mat. 554290-1



Governo do  
**TOCANTINS**

Ações de Gestão Financeira  
Período: Anual de 2017

### Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4238 Manutenção de Serviços de Informática

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
10.000,00	-1.156	8.844,00	8.059,10	8.059,10	8.059,10	1,15	91,12	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
10.000,00	-1.156	8.844,00	8.059,10	8.059,10	8.059,10	1,15	91,12	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
26.126.1100	33.90.30	0100	2.000,00	6.596,00	8.596,00	7.811,40	7.811,40	7.811,40	0,85	90,87	100,00	100,00
26.126.1100	33.90.39	0100	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.126.1100	33.90.92	0100	1.000,00	-752,00	248,00	247,70	247,70	247,70	0,30	99,87	100,00	100,00
26.126.1100	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Referência


Ano	Período	Estágio
2017	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista a aquisição de periféricos tais como HD's, placas de rede, mouse e teclados com a finalidade atender ao setor de informática bem como ao órgão em geral, contribuindo para a manutenção e o aperfeiçoamento das atividades de informática desenvolvidas dentro da AGETO.

As despesas de exercício anteriores, saldou o processo nº 434/38960/2016 - Regularização da aquisição do HD externo SAT 1 Terabyte, para utilização no setor de Gerência de Pavimento, no armazenamento de vídeo registro da malha rodoviária e contadores volumétricos.

Assinatura

  
Responsável - Ação

**Márcio Topolski**  
Gerente de Tecnologia da Informação

## 5.7 RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

A AGETO não realizou nenhum acompanhamento de projetos ou instituição beneficiada com renúncia de receitas.

## 5.8 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Os convênios foram firmados em estrita observância às normas pertinentes, tanto estaduais, quanto federais, quais sejam a Lei Federal n.º 8.666/93, ao Decreto Federal n.º 6.170/07, a Portaria Interministerial n.º 507/11 - MP/MF/CGU, a IN STN n.º 01/97, a IN TCE n.º 04/04 e a Lei de diretrizes Orçamentárias Estadual.

Quanto à aplicação dos recursos e à prestação de contas tem-se o seguinte:

a) foram firmados 18 convênios, no valor de R\$ **5.211.779,97** (Cinco milhões duzentos e onze mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme controle anexo, às fls. 125 e 126;

b) foram concedidos 18 convênios na Fonte 104, num valor total de R\$ **5.211.779,97** (Cinco milhões duzentos e onze mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos);

c) nenhum convênio teve os recursos devidamente aplicados;

d) nenhum convênio em fase de aplicação dos recursos, estando, até o momento em consonância com o que foi pactuado;

e) não é possível aferir se algum convênio teve suas contas reprovadas;

f) nenhum convênio sofreu Tomada de Contas Especial;

g) nenhum convênio sofreu Tomada de Contas Especial, que ensejaram devolução de recursos.



Conv.	Conveniente	Objeto	Processo	Valor Convênio	Valor Contrap.	Total	Deputado	Assinatura	Vigência
1	015/2017 Pref. Mun. de Aguiarnópolis	Pavimentação de vias urbanas no município de Aguiarnópolis	2017/38960/01038	200.000,00	18.763,09	218.763,09	Luana Ribeiro	14/12/2017	08/12/18
2	017/2017 Pref. Mun. de Araguaína	Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação Urbana no município de Araguaína -TO.	2017/38960/001135	561.800,00	24.497,41	586.297,41	Elenil da Penha	29/12/2017	23/12/2018
3	005/2017 Pref. Mun. de Araguaatins	Obras de Pavimentação Asfáltica, no distrito de Macaúba.	2017/38960/00999	500.000,00	0,00	500.000,00	Rocha Miranda	24/10/2017	18/10/2018
4	006/2017 Pref. Mun. de Araguaatins	Pavimentação de vias urbanas no setor vila cidinha no município de Araguaatins	2017/38960/00941	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Rocha Miranda	24/10/2017	18/10/2018
5	004/2017 Pref. Mun. de Barrolândia	Construção de Uma Ponte sobre o correjo Mutamba, zona rural do município de Barrolândia.	2017/38960/001053	100.000,00	0,00	100.000,00	Nilton Franco	24/11/2017	19/11/18
6	009/2017 Pref. Mun. de Cariri	Pavimentação Asfáltica	2017/38960/00766	300.000,00	0,00	300.000,00	Eduardo do Dertins	17/11/2017	11/11/2018
7	008/2017 Pref. Mun. de Chapada da Natividade	Construção de um ponte na estrada vicinal que liga a sede do município a região do povoado de Brevidade.	2017/38960/001143	190.000,00	83.321,34	273.321,34	Luana Ribeiro	14/12/2017	08/12/2018
8	02/2017 Pref. Mun. de Campos lindos	Reforma de Estradas Vicinais no Município de Campos Lindos	2017/3896/001079	200.000,00	0,00	200.000,00	Osires Damaso	12/12/2017	06/12/2018
9	016/2017 Pref. Mun. de Dois Irmãos	Construção de varios mata burros em estradas vicinais, na zona rural de Dois Irmãos	2017/38960/001086	150.000,00	0,00	150.000,00	Nilton Franco	18/12/2017	12/12/2018
10	014/2017 Pref. Mun. de Guaraí	Pavimentação Urbana nas Ruas e Avenidas do município de Guaraí - TO.	2017/38960/001115	200.000,00	1.079,00	201.079,00	Valdeimar Junior	20/12/2017	14/12/2018



Conv.	Conveniente	Objeto	Processo	Valor Convênio	Valor Contrap.	Total	Deputado	Assinatura	Vigência
11	003/2017 Pref. Mun. de Guaraí	Construção de ponte sobre o correço São Bento	2017/38960/00915	130.000,00	24.471,24	154.471,24	Eli Borges	23/10/2017	17/10/2018
12	011/2017 Pref. Mun. de Monte do Carmo	Construção de uma ponte sobre o Rio Passa Três	2017/38960/1094	130.000,00	0,00	130.000,00	Zé Roberto		21/11/18
13	012/2017 Pref. Mun. de Nova Rosalândia	Construção de Ponte e Mata Burros, na zona rural de Nova Rosalândia	2017/38960/1080	100.000,00	0,00	100.000,00	Nilton Franco		01/12/18
14	013/2017 Pref. Mun. de Novo Acordo	Realização de serviços de revestimento primário de rodovias vicinais	2017/38960/1085	250.000,00	0,00	250.000,00	Eduardo do Dertins		01/12/18
15	010/2017 Pref. Mun. de Pindorama	Serviços de Terraplenagem, Drenagem e pavimentação asfáltica.	2017/38960/001068	120.000,00	0,00	120.000,00	Zé Roberto		21/11/18
16	018/2017 Pref. Mun. de Piraquê	Construção de estradas vicinais que dão acesso ao P.A. - Santa Marta	2017/38960/001118	100.000,00	0,00	100.000,00	Olynto Neto		14/12/18
17	020/2017 Pref. Mun. de Riachinho	Reforma de estradas Vicinais no Município de Riachinho	2017/38960/001163	150.000,00	0,00	150.000,00	Valdemar Junior		23/12/18
18	001/2017 Pref. Mun. de Tocantinópolis	Pavimentação Urbana, drenagem, calçamento.	2017/38960/000337	830.000,00	58.481,74	888.481,74	José Bonifácio		27/05/18


5.211.800,00

## 5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório de Gestão faz uma análise da Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO quanto ao cumprimento das metas estabelecidas pelos programas e ações, evidenciando as dificuldades e sucessos, além de apresentar atos administrativos e as informações contidas nas demonstrações contábeis que foram necessárias para a execução do orçamento no exercício de 2017.

As informações aqui prestadas foram fornecidas pelos responsáveis de acordo com o Programa ou Ação executada, sendo estas: Diretoria de Administração e Finanças; Superintendência de Gestão Operacional e Projetos, Diretoria de Gestão Operacional, Superintendência de Operação e Conservação, Diretoria de Operação e Conservação, Superintendência de Construção e Fiscalização de Obras Rodoviárias.

Os dados apresentados nesse Relatório de Prestação de Contas permitem à sociedade e ao gestor uma avaliação crítica e concisa da atual administração, bem como dos trabalhos desenvolvidos, subsidiando como fonte de pesquisa o ajuste necessário para tomadas de decisões futuras. A elaboração e formatação das informações mencionadas neste documento deram-se sob a responsabilidade da Gerência de Planejamento.



---

**Sérgio Leão**  
Presidente